

Số: /TB-VP

Quảng Trị, ngày tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi kiểm tra tiến độ thi công Dự án Bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn bảo vệ
cảnh quan, môi trường di tích khảo cổ Bàu Tró và Dự án Nhà thờ
Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh**

Ngày 28 tháng 7 năm 2026, đồng chí Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực địa tiến độ thi công Dự án Bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn bảo vệ cảnh quan, môi trường di tích khảo cổ Bàu Tró (tại phường Đồng Hới) và Dự án Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (tại xã Trường Ninh).

Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Viện Quy hoạch tỉnh; UBND phường Đồng Hới; Công ty Điện lực Quảng Trị và UBND xã Trường Ninh.

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường các công trình và nghe đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, đồng chí Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thời gian qua, Chủ đầu tư (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng các sở, ngành, đơn vị thi công và chính quyền các địa phương liên quan đã có nhiều nỗ lực trong công tác triển khai, phối hợp và thực hiện Dự án Bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn bảo vệ cảnh quan, môi trường di tích khảo cổ Bàu Tró và Dự án Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ thi công một số hạng mục vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra, việc giải ngân nguồn vốn chuyển tiếp chưa đạt yêu cầu. Đây là các công trình có ý nghĩa quan trọng về văn hóa, lịch sử và giáo dục truyền thống, đòi hỏi phải khẩn trương tập trung chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc để đưa công trình vào khai thác, sử dụng đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Đối với Dự án Bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn bảo vệ cảnh quan, môi trường di tích khảo cổ Bàu Tró

1.1. Chủ đầu tư (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đơn vị tư vấn, quản lý Dự án (Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh) phối hợp với nhà thầu thi công khẩn trương lập lại kế hoạch tiến độ chi tiết từng tuần, từng tháng; huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật tư, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức tăng ca thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục hạ tầng, móng, kết cấu trước khi bước vào mùa mưa bão.

- Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công và ưu tiên giải ngân toàn bộ nguồn vốn được phép kéo dài từ năm 2025 chuyển sang năm 2026, bảo đảm tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

- Tiến độ hạng mục Nhà trưng bày: Phải hoàn thành đồ mái Nhà trưng bày trước ngày 30/8/2026 để làm cơ sở triển khai các hạng mục tiếp theo đúng kế hoạch đề ra.

1.2. Yêu cầu đơn vị giám sát, đơn vị thiết kế tăng cường trách nhiệm giám sát kỹ lưỡng, chặt chẽ tất cả các bước quan trọng trong quá trình triển khai dự án (từ quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đến quy trình kỹ thuật thi công), bảo đảm tuyệt đối tuân thủ thiết kế đã phê duyệt, giữ gìn trọn vẹn yếu tố gốc của di tích khảo cổ Bàu Tró và cảnh quan môi trường xung quanh.

1.3. Về Phương án trưng bày: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng phương án và dự toán chi tiết đối với phần trưng bày tư liệu, hiện vật tại Nhà trưng bày để sẵn sàng triển khai ngay khi công trình hoàn thành.

1.4. Sở Xây dựng, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư giải quyết các thủ tục về thẩm định, điều chỉnh (nếu có) và bố trí, giải ngân vốn kịp thời.

1.5. UBND phường Đồng Hới và Công ty Điện lực Quảng Trị phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật (mạng lưới điện, cấp thoát nước...), bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường khu vực di tích.

2. Đối với Dự án Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

2.1. Yêu cầu Chủ đầu tư (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đơn vị tư vấn quản lý dự án đôn đốc nhà thầu thi công tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, thi công dứt điểm các hạng mục còn lại, bắt buộc phải hoàn thành toàn bộ công trình **trước ngày 30/10/2026**.

Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc sát sao; trường hợp nhà thầu thi công để xảy ra chậm tiến độ so với cam kết mà không có lý do chính đáng, Chủ đầu tư phải xem xét xử lý nghiêm và thực hiện phạt vi phạm hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Giao UBND xã Trường Ninh:

- Khẩn trương hoàn thành việc di dời hệ thống điện trên tuyến đề **trước ngày 15/8/2026** để đơn vị thi công thực hiện dự án kịp tiến độ.

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản trên đất cho đơn vị được giao quản lý di tích để tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lâu dài.

- Chủ trì lập hồ sơ đề nghị công nhận Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là di tích cấp Quốc gia, gửi Bảo tàng tỉnh thẩm định **trước ngày 20/8/2026**; trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, công nhận theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan xây dựng phương án, cơ chế vận hành, quản lý và tổ chức đón tiếp khách tham quan di tích khi công trình, **hoàn thành trước 30/11/2026**; trong đó phải **chú trọng chuẩn hóa công nghệ** (ứng dụng công nghệ thông tin, quét mã QR tra cứu thông tin di tích, số hóa tư liệu, thuyết minh tự động...), bảo đảm hiện đại, văn minh, tạo thuận lợi nhất cho nhân dân và du khách thập phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Khoa giáo - Văn xã) theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý kịp thời các phát sinh (nếu có).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Theo thành phần mời họp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Văn Thạnh