

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
VĂN PHÒNG

Số: *167* /TB-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 29 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh
tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ
15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn**

Ngày 26/5/2026, đồng chí Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tham dự có đại diện lãnh đạo các các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Công an tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các xã: Vĩnh Định, Mỹ Thủy, Diên Sanh; Giám đốc các đơn vị: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị; Ban QLDA, PTQĐ&CNN xã Diên Sanh và Đại diện Lãnh đạo các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát.

Sau khi nghe Sở Xây dựng, nhà thầu và các địa phương báo cáo tình hình triển khai thi công, công tác giải phóng mặt bằng; ý kiến của các thành viên tham dự, phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận:

I. Đánh giá chung.

1. Về công tác giải phóng mặt bằng:

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phối hợp của Sở Xây dựng và chính quyền địa phương các xã: Vĩnh Định, Mỹ Thủy, Diên Sanh trong thời gian qua; đặc biệt là xã Vĩnh Định đã hoàn thành tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đạt 96,82% khối lượng; đến nay tổng khối lượng đã bàn giao khoảng 17,5km/21,05km, cơ bản bảo đảm điều kiện tổ chức thi công.

Tuy nhiên, khối lượng giải phóng mặt bằng còn lại chủ yếu là các trường hợp khó khăn, phức tạp, liên quan đến đất ở, tài sản trên đất, các trường hợp chưa thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; do đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Mỹ Thủy, Diên Sanh, Vĩnh Định tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung chỉ đạo rà soát, phân loại cụ thể từng nhóm đối tượng, từng nội dung vướng mắc để có giải pháp xử lý dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường đối thoại, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện, bảo đảm hoàn thành hoàn thành các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức chi trả và bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại đảm bảo tiến độ dự án.

2. Về tình hình thi công.

Dự án được bố trí nguồn vốn lớn (1.600 tỷ đồng) từ ngân sách trung ương, yêu cầu phải giải ngân hoàn thành trong năm 2026, do đó, việc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường, tại một số vị trí đã được bàn giao mặt bằng, việc huy động nhân lực, thiết bị, vật tư và tổ chức thi công của một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chưa tương xứng với khối lượng công việc và yêu cầu giải ngân nguồn vốn được giao;

Do đó, yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng phải bám sát hiện trường, chỉ đạo đơn vị quản lý dự án, tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công tập trung cao độ, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về tổ chức thi công, cung ứng vật liệu và giải ngân vốn đầu tư; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, không để bất kỳ nguyên nhân chủ quan nào làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án và mục tiêu giải ngân nguồn vốn đã được bố trí.

II. Một số nhiệm vụ cụ thể.

1. Về công tác giải phóng mặt bằng.

a. UBND xã Vĩnh Định: giải quyết dứt điểm các vướng mắc về chồng lấn diện tích thu hồi đất cũ; công khai và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các hộ đất ở khu vực cầu Hải Quế và cầu Hải Thành 2 để hoàn thành 100% mặt bằng trước **ngày 06/6/2026**.

b. UBND xã Mỹ Thủy: Khẩn trương thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ ảnh hưởng thuộc đoạn tuyến Km4+268 - Km5+316, hoàn thành **trước ngày 06/6/2026**;

c. UBND xã Diên Sanh:

- Đối với hộ ông Bùi Văn Toại (đất ở): Tuyên truyền vận động để người dân đồng thuận bàn giao trước các vị trí thi công cọc khoan nhồi **trước ngày 06/6/2026** để đảm bảo tiến độ thi công cầu vượt với Quốc lộ 1; đồng thời tiếp tục rà soát đảm bảo tính đúng, tính đủ các chính sách theo quy định pháp luật về đất đai; tổ chức đối thoại, xử lý dứt điểm các kiến nghị của người dân **trước ngày 10/6/2026**,

- Đối với các hộ xây dựng trái phép tại thôn Hậu Trường (đoạn Km12+00 - Km14+00): Tiếp tục tổ chức đối thoại, giải quyết dứt điểm kiến nghị, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định, hoàn thành trước ngày **10/6/2026**.

- Đối với đoạn 500m rừng thuộc đoạn tuyến từ Km14+350 - Km21+050: Khẩn trương giải quyết dứt điểm kiến nghị, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định, hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày **06/6/2026**.

d. Đối với các hộ dân cổ tình chây ỳ, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Vĩnh Định, Diên Sanh, Mỹ Thủy khẩn trương rà soát đảm bảo tính đúng, đủ các quy định, chính sách theo quy định pháp luật về đất đai, củng cố hồ sơ đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định; xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng **trước ngày 20/6/2026**, không để công tác GPMB ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

e. Yêu cầu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị; Ban Quản lý dự án, PTQĐ&CNN xã Diên Sanh, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tập trung nhân lực, ưu tiên hoàn thành công tác đo đạc, quy chủ phát sinh; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các hộ ảnh hưởng bởi dự án, trình UBND các xã liên quan thẩm định đảm bảo tiến độ yêu cầu nêu trên.

2. Về công tác quản lý dự án và tổ chức thi công

Yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Khẩn trương rà soát, xây dựng lại tiến độ tổng thể của dự án trên cơ sở khối lượng mặt bằng đã bàn giao; xác định rõ đường găng tiến độ của từng gói thầu, từng hạng mục, từng vị trí trọng điểm; xây dựng kế hoạch thi công chi tiết và tổ chức thực hiện bảo đảm khoa học, khả thi đáp ứng yêu cầu về tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương trong năm 2026, hoàn thành **trước ngày 05/6/2026**.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị thi công trên công trường, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ và đáp ứng yêu cầu theo hồ sơ dự thầu, hồ sơ hợp đồng đã được phê duyệt; kiên quyết xử lý theo quy định đối với các nhà thầu huy động chưa đúng, chưa đủ năng lực, thiết bị, nhân sự hoặc tổ chức thi công không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng của dự án.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng không tổ chức thi công hoặc thi công cầm chừng, máy móc, thiết bị bố trí không đầy đủ, nhân lực thiếu hụt, không tương xứng với khối lượng và tiến độ đã cam kết và đường găng đã lập.

- Đối với các đoạn xử lý nền đất yếu phải xây dựng lại tiến độ thi công phù hợp, ưu tiên tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, thực hiện “3 ca, 4 kíp” để triển khai nhằm bảo đảm thời gian gia tải và ổn định nền theo yêu cầu kỹ thuật.

- Đối với đoạn từ Km14+350 - Km21+050: căn cứ thẩm quyền, quy định pháp luật khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công, đặc biệt là các vị trí cống ngang đường, đường công vụ... đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thi công, đáp ứng kế hoạch, khối lượng đất đắp phải điều phối dọc tuyến, bảo đảm cung ứng kịp thời cho các gói thầu, tuyệt đối không để việc thiếu hụt hoặc điều phối vật liệu không hợp lý làm chậm tiến độ thi công các đoạn tuyến khác.

- Đối với đoạn từ Km0+200 đến Km1+305,05 (*kết nối Khu bến cảng Mỹ Thủy*): Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực để thi công hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng đồng bộ với tiến độ đưa Khu bến cảng Mỹ Thủy vào khai thác **cuối tháng 6/2026**.

- Đối với hạng mục cầu vượt nút giao Quốc lộ 1: Chủ động, phối hợp với UBND xã Diên Sanh tổ chức đối thoại, vận động người dân bàn giao trước mặt bằng để thi công các cọc khoan nhồi; chỉ đạo nhà thầu tập trung thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành hạng mục **trong năm 2026**.

3. Về vật liệu xây dựng phục vụ dự án

- Sở Xây dựng chỉ đạo nhà thầu chủ động nguồn vật liệu xây dựng phục vụ dự án theo hồ sơ dự thầu đã được duyệt, đảm bảo tiến độ, kế hoạch thi công được lập

- Về nguồn vật liệu đá: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra tình hình khai thác, cung ứng vật liệu đá xây dựng trên địa bàn; rà soát năng lực cung ứng, giá bán, khả năng đáp ứng nhu cầu của dự án; báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 10/6/2026**.

- Về nguồn vật liệu đất đắp: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, hướng dẫn các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục cấp phép mở vật liệu phục vụ dự án đã được UBND tỉnh cho chủ trương theo Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ đảm bảo hoàn thành trước thời điểm thi công hạng mục san nền; hoàn thành **trước ngày 10/6/2026**.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Thành phần tham dự;
- CVP, PCVP Nguyễn Cảnh Hưng;
- Lưu: VT, NNMT_{Tuấn}, CTXD_{Hưng}.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Cảnh Hưng