

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **340** /TB-VP

Quảng Trị, ngày 03 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam
tại buổi kiểm tra hiện trường và làm việc về tình hình thực hiện các
dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam**

Ngày 28/8/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì buổi kiểm tra hiện trường và làm việc về tình hình thực hiện các Dự án: (i) Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1; (ii) Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua cầu Cửa Tùng và Cửa Việt; (iii) Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương: Xây dựng; Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Công an tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế; Văn phòng UBND tỉnh; UBND các xã: Mỹ Thủy; Vĩnh Định; Diên Sanh; Giám đốc các Ban Quản lý dự án: Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật; Đầu tư xây dựng công trình giao thông; Chủ tịch UBND các xã: Vĩnh Hoàng, Bến Hải, Cửa Tùng, Cửa Việt, Nam Cửa Việt, Mỹ Thủy, Diên Sanh, Vĩnh Định;

Sau khi nghe các chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án; đại diện lãnh đạo UBND các xã báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, ý kiến của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam kết luận:

I. Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

1. Về công tác GPMB

UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của UBND xã Vĩnh Định trong công tác giải phóng mặt bằng; đến nay, đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng tuyên chính qua địa bàn. Giao UBND xã Vĩnh Định phối hợp Sở Nội vụ rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng kiến tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng, qua đó kịp thời động viên, khích lệ và tạo sức lan tỏa trong thực hiện nhiệm vụ.

Yêu cầu UBND các xã: Diên Sanh, Mỹ Thủy tiếp tục tập trung cao độ, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại phục vụ thi công dự án, trong đó tập trung giải quyết một số nội dung:

a. UBND xã Diên Sanh:

- Đối với nhóm hộ ông Bùi Văn Toại: Đối với 05/7 hộ đã đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khẩn trương tuyên truyền, vận động để bàn giao mặt bằng thi công **trước ngày 10/9/2026**. Đối với 02/07 hộ còn lại chưa đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, UBND xã củng cố hồ sơ đảm bảo theo quy định, **trình tự thủ tục**, sử dụng các biện pháp cần thiết, quyết liệt để hoàn thành thu hồi đất, **bàn giao mặt bằng trong tháng 9/2026**.

- Phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng đoạn từ Km12+00 – Km14+00 (thôn Hậu Trường) trước **ngày 10/9/2026**.

- Khẩn trương xử lý vướng mắc về diện tích, loại đất, quy chủ sử dụng đất đối với các hộ: Lê Xuân Lộc, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Tín, Trần Văn Thường; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; bàn giao mặt bằng trước **ngày 15/9/2026**.

- Khẩn trương lập, phê duyệt phương án và tổ chức di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng, trong đó hoàn thành di dời đường dây điện 22kV, đường dây viễn thông tại khu vực cầu vượt đường sắt và Quốc lộ 1 trước **ngày 15/9/2026**, đường ống nước và đường dây 22kV tại khu vực cầu Hải Thành 1; trong **tháng 9/2026**.

b. UBND xã Mỹ Thủy:

- Tăng cường công tác tuyên truyền các hộ gia đình còn lại (20 hộ) thống nhất phương án bồi thường đã phê duyệt để bàn giao mặt bằng thi công; trường hợp những hộ gia đình không chấp hành, khẩn trương củng cố hồ sơ, thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định, bàn giao mặt bằng thi công trước ngày **15/9/2026**.

- Hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt chi phí di dời tài sản của Công ty cổ phần KLG và phương án bồi thường, hỗ trợ có liên quan, bàn giao mặt bằng trong **tháng 9/2026**.

2. Về tình hình thi công:

Giá trị khối lượng thực hiện tại hiện trường đến nay đạt khoảng 261/1.134 tỷ đồng, tương đương 23% giá trị hợp đồng. Mặc dù công tác tổ chức thi công đã có chuyển biến tích cực, song thời gian còn lại trong năm không nhiều, điều kiện thời tiết bất lợi và yêu cầu giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 rất cao.

Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh khẩn trương rà soát, điều chỉnh và tổ chức thực hiện tiến độ thi công chi tiết trên cơ sở mặt bằng đã bàn giao; bố trí hợp lý các mũi thi công, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, làm việc ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ khi cần thiết để bù đắp khối lượng chậm tiến độ, đảm bảo hoàn thành các hạng mục công việc (đoạn Km0+200-Km5+297; đoạn từ Km5+297-Km14+350, đoạn từ Km14+350-Km21+050) theo các mốc thời gian Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Thông báo số 267/TB-VP ngày 23/7/2026 của Văn phòng UBND tỉnh.

3. Về các sở, ban ngành, đơn vị liên quan.

3.1. Sở Tài chính phối hợp với các Chủ đầu tư khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu giải ngân vốn của Dự án đến hết 2026; Tham mưu đề xuất phương án sử dụng nguồn vốn NSTW (Năm 2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026) không có khả năng giải ngân hoặc hết nhiệm vụ chi của dự án báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 15/9/2026**.

3.2. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.

- Đối với đoạn 200m đầu tuyến (Km0+00 – Km0+200): chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, đơn vị liên quan rà soát nhu cầu sử dụng, kết nối hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế tương lai và nội dung kiến nghị của các doanh nghiệp về việc đầu tư xây dựng đoạn tuyến để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

- Hạ tầng kỹ thuật phục vụ di dời nhà máy rượu Kim Long: Yêu cầu Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND xã Mỹ Thủy theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương phối hợp, thống nhất phương án xử lý theo quy định, hoàn thành việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường dây điện, đường giao thông). Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm đầu mối chủ trì, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 15/9/2026**.

3.3. Công ty Điện lực Quảng Trị, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với UBND xã Diên Sanh khẩn trương tổ chức di dời đường dây 22kV, đường ống nước bị ảnh hưởng bởi Dự án; bố trí nhân lực, phương tiện và triển khai các công việc liên quan thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành đáp ứng tiến độ yêu cầu của Dự án.

II. Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị và dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua cầu Cửa Tùng và Cửa Việt.

1. Đánh giá chung

Qua kiểm tra, tiến độ thực hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều nhiệm vụ UBND tỉnh chỉ đạo yêu cầu hoàn thành trong tháng 8/2026 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, tiếp tục kéo dài, cụ thể:

Đối với Dự án đường ven biển giai đoạn 1, công tác GPMB từ 43,44/48 km tăng lên 44,28/48 km, còn khoảng 3,65 km chưa hoàn thành; trong đó còn các vị trí vướng mắc tại các xã: Cửa Việt, Cửa Tùng, Vĩnh Hoàng và Nam Cửa Việt. Công tác thi công chỉ tăng khoảng 8 tỷ đồng trong thời gian từ ngày 23/7 đến ngày 20/8/2026, đạt khoảng 49% giá trị hợp đồng; tiến độ giải ngân vốn ngân sách trung ương vẫn còn rất thấp.

Đối với Dự án đường ven biển giai đoạn 2, công tác GPMB tăng từ 2,53/5,76 km lên 3,74/5,76 km; tuy nhiên vẫn còn khoảng 2,02 km chưa được bàn giao. Đặc biệt, tại các xã Cửa Tùng, Bến Hải và Nam Cửa Việt vẫn còn nhiều trường hợp chưa hoàn thành các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tiến độ thi công tăng không đáng kể, từ 62,5 tỷ đồng lên 69,05 tỷ đồng, đạt khoảng 19,95% giá trị hợp đồng; các nhà thầu chưa thực hiện nghiêm yêu cầu tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công ban đêm; tiến độ giải ngân vốn ngân sách trung ương rất thấp, nguy cơ không thể giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2026.

Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh và Chủ tịch UBND các xã có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm; khẩn trương khắc phục, không để tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

2. Về công tác giải phóng mặt bằng

2.1. Dự án đường ven biển giai đoạn 1

a) UBND xã Cửa Việt: Khẩn trương hoàn thành khu tái định cư, xử lý dứt điểm các thủ tục còn lại đối với 33 thửa đất chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do chưa hoàn thành khu tái định cư; hoàn thành công tác GPMB, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong **tháng 9/2026**.

b) UBND xã Cửa Tùng: Khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm, lập và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích còn lại; UBND xã Cửa Tùng tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án theo thẩm quyền, hoàn thành trong **tháng 10/2026**.

c) UBND xã Vĩnh Hoàng: Tập trung rà soát từng trường hợp còn vướng mắc, tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động, xử lý dứt điểm các kiến nghị thuộc thẩm quyền; hoàn thành GPMB và bàn giao mặt bằng trong **tháng 9/2026**.

d) UBND xã Nam Cửa Việt: Yêu cầu Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo xử lý dứt điểm các vướng mắc còn lại khoảng 0,5 km; hoàn thành toàn bộ công tác GPMB, bàn giao mặt bằng trong **tháng 9/2026**.

2.2. Dự án đường ven biển giai đoạn 2

a) UBND xã Cửa Tùng: Khẩn trương giải quyết dứt điểm phần còn lại khoảng 0,6 km, tập trung vào 0,3 km tại thôn Tùng Luật và 0,3 km tại thôn An Du Đông; hoàn thành phê duyệt phương án đối với các trường hợp đã công khai; tổ chức công khai phương án đối với các trường hợp còn lại, hoàn thành các thủ tục GPMB trong **tháng 9/2026**.

b) UBND xã Bến Hải: Đẩy nhanh tiến độ khu tái định cư thôn Thủy Bạt; khẩn trương hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 06 hộ còn lại, hoàn thành GPMB và bàn giao mặt bằng trong **tháng 9/2026**.

c) UBND xã Nam Cửa Việt: Yêu cầu Chủ tịch UBND xã chấn chỉnh trong việc thực hiện công tác GPMB; tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc tại khu vực cầu Hà Tây, 30 hộ thuộc diện tái định cư và 12 hộ bị ảnh hưởng liên quan đến lăng mộ. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục bốc thăm, giao đất tái định cư, thu hồi đất và các thủ tục có liên quan theo quy định; hoàn thành bàn giao mặt bằng trong **tháng 9/2026**.

Đối với các trường hợp đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định nhưng vẫn không chấp hành, UBND các xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền, trong đó có cưỡng chế thu hồi đất khi đủ điều kiện và đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

3. Về công tác đầu tư xây dựng các khu tái định cư

Yêu cầu UBND các xã Cửa Việt, Bến Hải, Nam Cửa Việt và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Triệu Phong tập trung chỉ đạo nhà thầu, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công; hoàn thành các khu tái định cư còn lại trong tháng 9/2026, bảo đảm điều kiện để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng.

4. Về công tác thi công và giải ngân

4.1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh (chủ đầu tư) chấn chỉnh ngay công tác quản lý, điều hành dự án; khẩn trương lập lại tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết của từng

gói thầu, xác định rõ đường găng, khối lượng phải hoàn thành theo từng tháng, từng tuần; Kiên quyết xử lý các nhà thầu chậm tiến độ, không đáp ứng yêu cầu về năng lực, nhân lực, máy móc, thiết bị theo hợp đồng và quy định của pháp luật, gửi UBND tỉnh để theo dõi trước **ngày 10/9/2026**.

4.2 Đối với Dự án đường ven biển giai đoạn 1:

- Về nguồn vật liệu xây dựng: Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp các nhà thầu thi công rà soát, đề xuất cơ chế, giải pháp đặc thù để bảo đảm nguồn cung vật liệu phục vụ dự án; trên cơ sở đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định, bảo đảm đủ nguồn vật liệu phục vụ thi công, đáp ứng tiến độ dự án, hoàn thành trước **ngày 10/9/2026**.

- Tập trung hoàn thành cầu Thạch Hãn 1; đẩy nhanh thi công lớp móng cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa mặt đường, ưu tiên các hạng mục có khả năng hoàn thành, nghiệm thu, thanh toán để tăng khối lượng và hoàn thành công tác giải ngân kế hoạch vốn trung ương đã bố trí.

- Về xử lý hợp đồng gói thầu QT.01: Yêu cầu Chủ đầu tư căn cứ quy định pháp luật, hợp đồng đã ký, khẩn trương làm việc với các nhà thầu trong liên danh để thống nhất biện pháp xử lý, bảo đảm hoàn thành toàn bộ gói thầu theo tiến độ yêu cầu; kiên quyết xử lý đối với nhà thầu thành viên trong liên danh theo phạm vi trách nhiệm, nghĩa vụ đã cam kết theo quy định của Pháp luật. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thực hiện. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 15/9/2026**.

4.3. Đối với Dự án đường ven biển giai đoạn 2:

- Đối với phần cầu: Yêu cầu Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công cầu Cửa Tùng và cầu Hà Tây, đảm bảo hoàn thành **trong năm 2026**.

- Đối với phần đường: Trên các đoạn tuyến đã bàn giao mặt bằng, khẩn trương chỉ đạo nhà thầu triển khai đồng bộ nền, móng và mặt đường, đảm bảo thi công cơ bản hoàn thành thảm mặt đường BTN C16 **trong năm 2026**.

III. Về một số nội dung khác.

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ban ngành liên quan xây dựng bộ tiêu chí KPI đánh giá nhà thầu, tập trung vào các tiêu chí năng lực thi công, nhân lực, máy móc, thiết bị, tiến độ, chất lượng công trình, khả năng huy động nguồn lực và mức độ phối hợp với chủ đầu tư, các cơ quan, địa phương trong quá trình thực hiện dự án, làm cơ sở tham khảo trong việc đánh giá, lựa chọn nhà thầu tham gia thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh theo quy định; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trong tháng **9/2026**.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật lập đường găng tiếp độ dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Việt (cầu Cửa Việt và đường hai đầu cầu) và đoạn từ đường Dương Khê đến ranh giới tỉnh Thừa Thiên Huế (đường ven biển giai đoạn 3), phân đấu công tác chuẩn bị đầu tư hoàn thành **trong tháng 10/2026**. Báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 10/9/2026** để theo dõi, chỉ đạo.

3. Giao Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND xã Mỹ Thủy, các chủ đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo về tình hình tái định cư các dự án thuộc khu vực Mỹ Thủy và tình hình triển khai các dự án phục vụ tái định cư trên địa bàn (bao gồm cả dự án tái định cư Hải An - giai đoạn 3), hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 15/9/2026**.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./. *Handwritten mark*

Nơi nhận:

- Chủ tịch, PCT TT. UBND tỉnh Hoàng Nam (b/c);
- Thành phần tham dự;
- Sở Nội vụ;
- Cty điện lực Quảng Trị;
- Cty CP nước sạch Quảng Trị;
- CVP, PCVP Nguyễn Cảnh Hưng;
- Lưu: VT, NN&MT_{Tuần}, CTXD_{TMT}, CTXD_{NĐH}.



Nguyễn Cảnh Hưng