

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Ngày 18 tháng 8 năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh; UBND các huyện Triệu Phong, Gio Linh, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị.

Sau khi trực tiếp thị sát hiện trường, nghe đại diện các chủ đầu tư báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án và ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng kết luận:

1. Công trình Khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm tỉnh Quảng Trị:

Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tưởng niệm, ghi nhớ và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Yêu cầu chủ đầu tư phải tập trung chỉ đạo, bám sát công trường, kiểm tra đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thi công để bảo đảm chất lượng tốt nhất; huy động nhân lực, tranh thủ thời tiết nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2023 và quyết tâm hoàn thành công trình, đưa vào hoạt động trước tháng 7 năm 2024. Giao UBND huyện Triệu Phong phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu phương án quy hoạch, mở rộng khu di tích để đầu tư xây dựng xứng tầm với vai trò lịch sử và công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

2. Công trình đường Võ Văn Kiệt thuộc Dự án Cơ sở hạ tầng và giao thông đô thị thị xã Quảng Trị:

Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao tính tích cực, chủ động của UBND thị xã Quảng Trị và chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện công trình đường Võ Văn Kiệt nói riêng và Dự án Cơ sở hạ tầng và giao thông đô thị thị xã Quảng Trị nói chung. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và thi công công trình; thực hiện nghiêm túc yêu cầu của UBND tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh toán khối lượng hoàn thành để góp phần cải thiện tỷ lệ giải ngân chung. Căn cứ vào tiến độ của dự án, nếu có nhu cầu bổ sung vốn kế hoạch năm 2023, UBND thị xã Quảng Trị và chủ đầu tư làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

3. Tại khu tái định cư phục vụ dự án Khu công nghiệp Quảng Trị:

3.1. Về công tác GPMB và cho thuê đất:

- Đối với 09 trường hợp người dân làm nhà trên đất nông nghiệp chưa thống nhất phương án hỗ trợ: UBND huyện khẩn trương thẩm định, phê duyệt phương án hỗ trợ làm cơ sở để tiếp tục vận động người dân chấp hành pháp luật bàn giao mặt bằng. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và UBND huyện Hải Lăng rà soát các cơ chế, chính sách ngoài chính sách GPMB để xem xét hỗ trợ thêm cho các hộ dân, đặc biệt đối với 01 trường hợp gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân yên tâm, ổn định cuộc sống, đảm bảo đúng quy định và công bằng. Nếu đã tuyên truyền vận động, đã xem xét hỗ trợ nhưng người dân không chấp hành thì yêu cầu UBND huyện Hải Lăng có biện pháp xử lý nghiêm theo thẩm quyền để bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư thực hiện dự án.

- Đối với các Mộ khai canh, khai khẩn của Làng (4 mộ) và di dời Nhà thờ họ: Thống nhất để UBND huyện chỉ đạo việc lập dự toán di dời theo thực tế đảm bảo đúng quy định và đúng thẩm quyền làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ; đồng thời vận động người dân di dời làng, mộ chậm nhất vào ngày **16/9/2023** (02/8 Âm lịch).

- Đối với diện tích thuê đất đợt 02: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn định giá đất hoàn thành hồ sơ theo quy định để trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh trước ngày **25/8/2023**.

- Về khấu trừ tiền thuê đất vào kinh phí giải phóng mặt bằng: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục Thuế tỉnh hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cho Nhà đầu tư thực hiện việc khấu trừ theo đúng quy định.

3.2. Về hỗ trợ kinh phí để xây dựng Nhà văn hóa Trường Thọ: Đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét; Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND huyện thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định.

3.3. Về lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp: Đề nghị Nhà đầu tư khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu, lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Quảng Trị đảm bảo hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo yêu cầu của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh tại Văn bản số 4173/UBND-KT ngày 17/8/2023. Giao Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện Hải Lăng hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ; tổ chức thẩm định và phê duyệt trước ngày **05/9/2023**.

3.4. Về đấu nối giao thông: Đề nghị Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật đấu nối để trình các cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp phép xây dựng; giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện đảm bảo tiến độ thi công dự án.

3.5. Về tiến độ triển khai dự án giai đoạn 2 và giai đoạn 3: Đề nghị Nhà đầu tư tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của dự án nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư, thuận tiện cho công tác GPMB và quản lý tốt quỹ đất xây dựng khu công nghiệp, phục vụ thu hút đầu tư cho giai đoạn tiếp theo.

4. Khu bến cảng Mỹ Thủy:

- Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Công ty cổ phần Liên doanh cảng Quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) trực tiếp làm việc với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giải quyết dứt điểm về công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của dự án; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày **25/8/2023**.

- Giao Giám đốc Tài nguyên và Môi trường cùng với MTIP trực tiếp làm việc với Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường để Bộ sớm trả lời Văn bản số 3775/UBND-KT ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh về việc thống nhất đưa Dự án ra khỏi khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Đồng thời hỗ trợ MTIP làm việc với Bộ và các Cơ quan thuộc Bộ để bàn giao mặt biển phục vụ thi công dự án trước ngày **25/8/2023**.

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế liên hệ với Tổng Giám đốc của MTP để chuẩn bị nội dung làm việc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về đề xuất kế hoạch, tiến độ thực hiện các công việc còn lại; kế hoạch tổ chức, biện pháp thi công công trình trong tháng 9/2023.

- UBND huyện Hải Lăng căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 171/TB-UBND ngày 04/8/2023 để khẩn trương hoàn thành công tác GPMB diện tích còn lại trong tháng **8/2023**.

5. Dự án Doanh trại hải đội dân quân thường trực và bến cập tàu của hải đội :

Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao tính tích cực, chủ động của chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình; khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh thiết kế, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hệ thống cầu cảng để phục vụ hoạt động của Hải đội dân quân thường trực; chấp hành nghiêm quy định của UBND tỉnh về việc thanh toán khối lượng hoàn thành, làm thủ tục thanh toán ngay khi có khối lượng. Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan tham mưu điều chỉnh chủ trương đầu tư và dự án đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế sử dụng nguồn vốn đầu tư; tranh thủ tối đa nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương để đầu tư hoàn thiện các hạng mục khác nhằm phát huy hiệu quả của dự án, phục vụ yêu cầu đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

6. Dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị:


Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và ban hành 02 thông báo kết luận nhưng tiến độ thực hiện dự án quá chậm. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh tập trung lãnh đạo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện dự án cũng như đối với việc thực hiện và giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho Dự án.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị thông báo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan được biết để thực hiện./. *u*

Nơi nhận:

- Như thành phần tham gia;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- TP, PTP, CV Khối NCTH;
- Lưu VT, TH_U.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Cảnh Hưng