

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
VĂN PHÒNG

Số: 206 /TB-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 19 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam
tại buổi kiểm tra hiện trường về tình hình thực hiện Dự án Quốc lộ 15D
đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn**

Ngày 17/6/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì buổi kiểm tra hiện trường về tình hình thực hiện Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Dự án). Tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương: Công an tỉnh, Xây dựng; Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh; UBND các xã: Mỹ Thủy; Vĩnh Định; Diên Sanh; các nhà thầu thi công.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án; đại diện lãnh đạo UBND các xã báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, báo cáo của các Nhà thầu thi công về giải pháp triển khai thực hiện và ý kiến của các thành viên tham dự; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam kết luận:

I. Đánh giá chung:

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết liệt của các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt đã chủ động phối hợp các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hoàn thành khối lượng công việc rất lớn để bàn giao mặt bằng thi công công trình. Đến thời điểm kiểm tra đã bàn giao mặt bằng được khoảng 85% chiều dài tuyến, đảm bảo mặt bằng thuận lợi cho việc thi công đồng loạt.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Sở Xây dựng

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các nhà thầu thi công, tận dụng điều kiện thời tiết đang thuận lợi, bổ sung thiết bị, nhân lực, thường xuyên tăng ca, tăng kíp tập trung thi công các hạng mục công trình (đặc biệt là những đoạn qua vùng đất yếu) đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân trong năm 2026.

- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về xây dựng, chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao (thường xuyên có văn bản đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu thi công thực hiện các giải pháp đảm bảo tiến độ hàng tuần và đột xuất); tiếp tục hỗ trợ các địa phương trong công tác thẩm định, phê duyệt phương án di dời hạ tầng kỹ thuật, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

2. Đối với các địa phương:

Phát huy những kết quả đạt được, tập trung nhân lực, tăng cường công tác tuyên

truyền, vận động các hộ gia đình còn lại bị ảnh hưởng chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước để hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao thi công công trình, trước ngày **30/6/2026**.

2.1. Tại xã Mỹ Thủy: Rà soát những trường hợp tạo lập tài sản trái phép trên đất nông nghiệp để áp dụng chế độ chính sách phù hợp, theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp những hộ gia đình cố tình cản trở, không bàn giao mặt bằng, khẩn trương xây dựng phương án, tổ chức cưỡng chế theo quy định để đảm bảo yêu cầu tiến độ.

2.2. Tại xã Vĩnh Định: Phối hợp với UBND xã Diên Sanh trong việc bố trí tái định cư cho các hộ gia đình có nguyện vọng tái định cư trên địa bàn xã Diên Sanh, thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày **25/6/2026**.

2.3 Tại xã Diên Sanh:

- Hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ ông Bùi Văn Toại (đất ở), bàn giao mặt bằng trước ngày **25/6/2026**.

- Rà soát thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ gia đình xây dựng trái phép tại thôn Hậu Trường. Trường hợp đã tính đúng, tính đủ theo quy định pháp luật nhưng cố tình cản trở, không bàn giao mặt bằng, khẩn trương xây dựng phương án, tổ chức cưỡng chế theo quy định.

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án di dời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là di dời ống nước qua đường tại cầu Hải Thành 1, hạ ngầm đường dây 22kV do giao chéo tại vị trí trụ T5 cầu vượt đường sắt và Quốc lộ 1, hoàn thành trước ngày **25/6/2026**.

- Phối hợp với UBND xã Hải Lăng tuyên truyền, vận động người dân trong khu vực dự án nghiêm túc chấp hành, không gây cản trở các hoạt động vận chuyển vật tư, vật liệu phục vụ thi công công trình.

3. Đối với nhà thầu thi công

- Yêu cầu các nhà thầu thi công ưu tiên tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, thực hiện “3 ca, 4 kíp” đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục công trình để bù khối lượng chậm trong thời gian vừa qua do thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời dự phòng khối lượng cho thời gian sắp tới khi điều kiện thời tiết không thuận lợi cho thi công, đảm bảo khối lượng hoàn thành giải ngân trong năm 2026.

- Đối với đoạn từ Km0+200 đến Km1+305,05: Để đảm bảo chất lượng công trình trong quá trình tổ chức thi công, thống nhất theo đề xuất của Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh, sẽ thi công hoàn thành toàn bộ đoạn tuyến trước ngày **10/7/2026**. Yêu cầu nhà thầu thi công tập trung thiết bị để thi công hoàn thành theo cam kết tại hiện trường.

- Đối với các đoạn xử lý nền đường đất yếu: Nhà thầu bổ sung thêm thiết bị thi công bấc thấm đứng để đáp ứng công suất thực hiện tại hiện trường. Cần triển khai ngay các vị trí thi công đào thay đất, xử lý đất yếu bằng trụ xi măng đất; đồng thời triển khai thi công cọc đúc sẵn kích thước 25cmx25cm tại bãi đúc để đảm

bảo thời gian thi công tường chắn, gờ chắn phía trái tuyến.

- Đối với đoạn từ Km14+350 - Km21+050: Nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công cống thoát nước ngang; lập phương án thi công hợp lý, khắc phục khó khăn để triển khai thi công đồng thời trên toàn bộ chiều dài tuyến, huy động tối đa công suất thiết bị, không để thiết bị dừng thi công trong mọi trường hợp.

- Các cầu nhỏ, cầu trung trên tuyến: Yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải huy động thiết bị thi công cọc khoan nhồi đồng thời trên các cầu, đảm bảo hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi trước ngày **30/7/2026**, đẩy nhanh tiến độ thi công đúc dầm.

- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công công trình, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực thực hiện dự án.

4. Về một số nội dung khác:

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án Khu dịch vụ và sản xuất rượu gạo Kim Long Giao Quảng Trị đã được UBND tỉnh cho thuê đất (đường dây điện, đường giao thông) theo đề xuất của UBND xã Mỹ Thủy.

- Thống nhất phương án di dời tài sản nhà máy rượu của Công ty Cổ phần KLG đến vị trí tạm (cơ sở công dôi dư) để giải phóng mặt bằng và giao Sở Tài chính rà soát, bố trí tài sản công phù hợp, theo quy định.

- Giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an các xã: Mỹ Thủy, Vĩnh Định, Diên Sanh, Hải Lăng phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư, Ban QLDA và nhà thầu thi công có phương án hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự phạm vi thi công, đảm bảo an toàn để thi công công trình kịp tiến độ.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./. *lv*

Nơi nhận:

- Chủ tịch, PCT TT. UBND tỉnh Hoàng Nam (b/c);
- Thành phần tham dự;
- UBND xã Hải Lăng;
- CVP, PCVP Nguyễn Cảnh Hưng;
- Lưu: VT, CTXD _{Hưng}, NNMT _{Tuấn}

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Cảnh Hưng