

Biểu số 01
GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH 2023 TÍNH ĐẾN NGÀY 15/9/2023
Xếp thứ tự từ cao đến thấp

TT	Chủ đầu tư	Kế hoạch 2023	Giải ngân	Tỷ lệ
1	Sở GD-ĐT	657	657	100,0
2	Sở KH&CN	8.326	7.822	93,9
3	Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh	12.518	10.043	80,2
4	Thị xã Quảng Trị	34.575	25.291	73,1
5	Đoàn 337-Quân khu 4	3.200	2.000	62,5
6	Huyện đảo Cồn Cỏ	17.500	10.827	61,9
7	Huyện Hải Lăng	152.763	90.135	59,0
8	Sở Ngoại vụ	2.500	1.416	56,6
9	Công an tỉnh	12.000	6.614	55,1
10	Huyện Đakrông	137.695	73.712	53,5
11	Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh	60.508	32.120	53,1
12	Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh	2.300	1.143	49,7
13	Huyện Triệu Phong	101.642	45.310	44,6
14	Huyện Cam Lộ	68.110	28.664	42,1
15	Huyện Vĩnh Linh	83.385	34.890	41,8
16	Huyện Hướng Hóa	128.215	52.158	40,7
17	Bộ CHQS tỉnh	37.505	15.078	40,2
18	Trung tâm quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Trị	5.010	1.963	39,2
19	Sở Y tế	84.477	31.991	37,9
20	Sở Giao thông vận tải	42.500	15.802	37,2
21	Sở Thông tin và Truyền thông	31.000	9.762	31,5
22	Sở Kế hoạch và Đầu tư	313.642	96.715	30,8
23	Huyện Gio Linh	99.490	28.389	28,5
24	Thành phố Đông Hà	86.000	22.141	25,7
25	Sở Lao động Thương binh và xã hội	3.140	767	24,4
26	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	595.818	138.551	23,3
27	Trung tâm nước sạch và VSMTNT	12.000	2.423	20,2
28	Sở Văn hóa Thể thao Du lịch	99.466	9.851	9,9
29	Trung tâm PTQĐ tỉnh	180.209	9.781	5,4
30	Sở TN&MT	10.117	171	1,7
31	Sở NN &PTNT	2.500	0	0,0
32	Sở Xây dựng	7.143	0	0,0
33	Ban QL Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông	5.600	0	0,0
34	Ban QL Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa	4.800	0	0,0
35	Ban QL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải	6.600	0	0,0
36	Ban QL rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn	5.300	0	0,0
37	Ban QL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông	3.875	0	0,0

* Kế hoạch 2023 của các huyện, thị xã, thành phố không tính phần vốn phân cấp quản lý

Biểu số 02

KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC CỤ THỂ CỦA CÁC DỰ ÁN KẾ HOẠCH 2023

(Tổng hợp trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, địa phương)

STT	Dự án	Kế hoạch 2023			KH22 kéo dài			Khó khăn, vướng mắc					Ghi chú
		Kế hoạch	GN đến 15/9	Tỷ lệ	Kế hoạch	GN đến 15/9	Tỷ lệ	Thủ tục đầu tư	Mặt bằng thi công	Vật liệu xây dựng	Năng lực nhà thầu	Khác	
I	BAN QLDA ĐTXD TỈNH												
1	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị, Hạng mục: Xây mới Giảng đường đa năng, Cải tạo và mở rộng Nhà hiệu bộ, Cải tạo Khôi phòng học	3.700	1.514	41					Mặt bằng thi công nhà học đa năng bị vướng công trình cũ chưa thanh lý				
2	Trường THPT Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng				5.492	565	10				Nhà thầu không tập trung nguồn lực để triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện		
3	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Quảng Trị	25.751	8.266	32	19.769	11.303	57		Một số Trạm y tế cũ chưa được đơn vị Chủ quản thanh lý, tháo dỡ để thi công				
4	Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển	75.453	7.293	10	17.024	14.572	86	Quy trình thực hiện các gói đầu tư công nghệ sản xuất phức tạp, mất nhiều thời gian		Thi công vào mùa mưa bão nên thực hiện các hạng mục liên quan đến vật liệu đất đắp khó khăn			
5	Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)				9.767	804	8					Không đủ thời gian thực hiện vốn dự thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ 3	
6	Đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn	3.895	0	0	4.961	0	0	Thủ tục đấu nối với Quốc lộ 1	Đoạn qua xã Triệu Long, huyện Triệu Phong còn 06 hộ gia đình chưa đồng ý với phương án đền bù				
7	Đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện	9.745	2.095	21	1.694	462	27	Quá trình lập thẩm định phê duyệt TKBVTC kéo dài dẫn đến các hợp đồng xây lắp được trao muợn hơn so với kế hoạch					
8	Nhà đặt máy phát thanh, truyền hình tại Trung tâm truyền hình kỹ thuật số	500	134	27	49	0	0	Đang thực hiện điều chỉnh BCKTKT					
9	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND tỉnh	11.000	1.571	14	909	389	43		Chưa thống nhất mặt bằng thi công			Trong quá trình thực hiện phát sinh nhiều khối lượng chưa có trong hợp đồng	

STT	Dự án	Kế hoạch 2023			KH22 kéo dài			Khó khăn, vướng mắc					Ghi chú	
		Kế hoạch	GN đến 15/9	Tỷ lệ	Kế hoạch	GN đến 15/9	Tỷ lệ	Thủ tục đầu tư	Mặt bằng thi công	Vật liệu xây dựng	Năng lực nhà thầu	Khác		
10	Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1	160.000	19.844	12	8.875	8.875	100	Công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng rừng, đất trồng lúa chưa được UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ	- Toàn bộ các gói thầu chưa có mặt bằng để thi công; - Công tác kiểm kê, áp giá và phê duyệt phương án bồi thường triển khai chậm - Các địa phương thực hiện Quy hoạch khu TĐC chậm; chưa có phương án bố trí TĐC cho các hộ bị ảnh hưởng; Riêng đoạn qua huyện Triệu Phong dự án có mặt cắt ngang đường hoàn chỉnh rộng 59m nếu cộng thêm phần đất dành cho quản lý và bảo vệ KCHT giao thông đường bộ, đối với đường cấp II 20m là 99m, địa phương rất khó khăn trong việc bố trí các khu TĐC do không còn quỹ đất	Nhu cầu đất đắp của Dự án rất lớn, hiện trên địa bàn huyện Gio Linh đang có 03 lòng hồ đang được phép khai thác (gồm: hồ Kinh Môn, hồ Hà Thượng, hồ Trúc Kinh), thành phố Đông Hà có 01 lòng hồ được khai thác là hồ Trung Chi, ở địa bàn huyện Triệu Phong đang có 03 lòng hồ được phép khai thác (hồ chứa nước Ái Tử, Triệu Thượng 1, Triệu Thượng 2), các vị trí khai thác này phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, cũng như phải có bài tập kết nên rất khó khăn trong việc cung ứng đất				
11	Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường THPT Hướng Hóa	30.000	19.293	64	18.321	6.488	35		Triển khai trong khuôn viên nhà trường đang hoạt động nên thi công gặp khó khăn					
12	Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm của tỉnh (hạng mục: Khu lưu niệm TBT Lê Duẩn, Bảo tàng Thành Cổ, địa đạo Vịnh Mốc)	4.500	1.260	28					Chưa thanh lý tài sản và di dời hiện vật tại các nhà hiện hữu trong công trường		Đơn vị thi công không chủ động lựa chọn các mẫu vật liệu phù hợp cho công trình			
13	Xây dựng trường quay chuyên nghiệp quy mô 250 chỗ và trường quay ngoài trời - Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị	10.000	360	4				Dự án khởi công mới; quá trình thẩm định, phê duyệt thiết kế BVTC&DT kéo dài					Chưa tổ chức LCNT thi công	
14	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1)	2.500	761	30	1.193	0	0				Đơn vị thi công không tập trung nhân lực và vật lực để đẩy nhanh khối lượng thực hiện			
15	Dự án thành phần 1: Trung tâm y tế huyện Triệu Phong; Trạm y tế xã Triệu Vân; Trạm y tế xã Triệu Thượng; Trạm y tế xã Triệu Phước	21.600	277	1										Chưa tổ chức LCNT thi công

STT	Dự án	Kế hoạch 2023			KH22 kéo dài			Khó khăn, vướng mắc					Ghi chú	
		Kế hoạch	GN đến 15/9	Tỷ lệ	Kế hoạch	GN đến 15/9	Tỷ lệ	Thủ tục đầu tư	Mặt bằng thi công	Vật liệu xây dựng	Năng lực nhà thầu	Khác		
16	Dự án thành phần 2: Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa; Trạm y tế thị trấn Khe Sanh; Trạm y tế xã Hướng Tân	19.200	303	2				- Dự án triển khai ở nhiều vị trí khác nhau nên công tác khảo sát gặp nhiều khó khăn. - Nghiên cứu các giải pháp thiết kế đảm bảo mục tiêu đầu tư và kết nối liên thông các hệ thống HTKT hiện có gặp nhiều vướng mắc - Yêu cầu về thiết kế, thẩm định hệ thống PCCC gặp nhiều vướng mắc - Thủ tục về Bảo vệ môi trường mất nhiều thời gian					Chưa tổ chức LCNT thi công	
17	Dự án thành phần 3: Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh	14.000	2.596	19										
18	Dự án thành phần 4: Trung tâm y tế huyện Hải Lăng	17.000	200	1										Chưa tổ chức LCNT thi công
19	Dự án thành phần 5: Trung tâm y tế huyện Gio Linh	11.200	3.456	31										
20	Dự án thành phần 6: Trung tâm y tế thành phố Đông Hà; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC)	14.652	3.880	26										
21	Dự án thành phần 7: Trung tâm y tế huyện Cam Lộ; Trạm y tế xã Cam Thủy; Trạm y tế thị trấn Cam Lộ	15.500	236	2										Chưa tổ chức LCNT thi công
22	Dự án thành phần 8: Trung tâm y tế huyện Đakrông	11.104	3.435	31										
23	Dự án thành phần 9: Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị	5.988	631	11										
24	Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số - (CRIEM), tỉnh Quảng Trị	9.259	896	10					Thủ tục thẩm định hạn mức vay, đàm phán, ký kết Hiệp định kéo dài nên đến nay chưa thể triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng					
25	Đường biên giới Khe sanh Sa Trầm (ĐT.587) - Giai đoạn 1				6.655	0	0		GPMB đến nay vẫn chưa hoàn thành, còn một số hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường, nhận tiền và bàn giao mặt bằng					
II SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI														
1	Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị	35.000	15.902	45				Đoạn 5km cuối tuyến chưa được cấp Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng rừng					Công trình ở khu vực miền núi nên thường xuyên gặp bất lợi về thời tiết	
III SỞ Y TẾ														
1	Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị				390	0	0	Đang thực hiện điều chỉnh CTĐT						
2	Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh - Hợp phần thiết bị	53.721	31.619	59	40.709	0	0		CĐT Hợp phần xây lắp bàn giao mặt bằng chậm				Nghiệm thu theo tiến độ cung cấp thiết bị	

STT	Dự án	Kế hoạch 2023			KH22 kéo dài			Khó khăn, vướng mắc					Ghi chú
		Kế hoạch	GN đến 15/9	Tỷ lệ	Kế hoạch	GN đến 15/9	Tỷ lệ	Thủ tục đầu tư	Mặt bằng thi công	Vật liệu xây dựng	Năng lực nhà thầu	Khác	
3	Dự án mua sắm thiết bị cho các cơ sở y tế tỉnh Quảng Trị	30.756	372	1				Thẩm định giá thiết bị theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế nên thời gian kéo dài					Chưa tổ chức LCNT cung cấp thiết bị
IV	SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG												
1	Đầu tư cơ sở vật chất đài truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị	6.000	1.680	28	25	0	0						Chủ đầu tư chậm hoàn thiện các thủ tục thanh toán
2	Xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh	25.000	8.082	32									Hàng hóa không sẵn có trên thị trường Việt Nam nên việc nhập khẩu gặp khó khăn
V	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ												
1	Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050	16.717	542	3				Đang hoàn thiện hồ sơ sau Hội nghị thẩm định quy hoạch					Nghiệm thu theo giai đoạn
4	Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông	92.852	45.855	49	123.150	19.681	16	Đề xuất sử dụng vốn dự chưa được ADB phê duyệt Hiệp định dự án chậm được gia hạn	Các hộ dân không thống nhất phương án hỗ trợ đền bù				
5	Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Quảng Trị	214.050	50.318	24	2.310	2.302	100	Thực hiện điều chỉnh TKBVTC công một số đoạn tuyến do vướng mắc về GPMB, thay đổi hiện trạng	Công tác GPMB bị chậm trễ và kéo dài nên không có mặt bằng bàn giao cho các đơn vị thi công				- Tình hình tài chính của nhà thầu gặp khó khăn; - Nhà thầu giảm giá nhiều trong khi giá vật liệu hiện tăng cao nên thi công cầm chừng chờ giá xuống
VI	SỞ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH												
1	Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng	99.466	9.851	10	94.176	34.016	36						
+	Hạng mục bãi tắm cộng đồng Trung Giang							Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng mất nhiều thời gian	Chưa có văn bản chi đạo về mức hỗ trợ cho 24 hộ bị ảnh hưởng nên chưa có cơ sở triển khai				
+	Hạng mục cảng du lịch Cửa Việt								- Công tác định giá đất cụ thể kéo dài - Xác định nguồn gốc sử dụng đất 01 hộ ở thị trấn Cửa Việt vẫn chưa hoàn thành				

STT	Dự án	Kế hoạch 2023			KH22 kéo dài			Khó khăn, vướng mắc					Ghi chú	
		Kế hoạch	GN đến 15/9	Tỷ lệ	Kế hoạch	GN đến 15/9	Tỷ lệ	Thủ tục đầu tư	Mặt bằng thi công	Vật liệu xây dựng	Năng lực nhà thầu	Khác		
+	Hạng mục bãi tắm Cửa Việt								04 hộ kinh doanh chưa thống nhất bàn giao mặt bằng					
VII	SỐ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG													
1	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh	10.117	171	2									KLTH giám so với HD đã ký	
VIII	CÔNG AN TỈNH													
1	Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã Quảng Trị				2.063	0	0					Năng lực nhà thầu thi công gặp khó khăn		
2	Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương	10.000	5.331	53	5.209	0	0	Điều chỉnh quy hoạch chung xã Hải Lâm nên Doanh trại huyện Hải Lăng chưa thể thi công					Khối lượng thi công thực hiện thu hồi tạm ứng hợp đồng	
IX	CÁC BQL RỪNG													
1	Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hương Hóa tỉnh Quảng Trị													
+	Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông	5.600	0	0				Khảo sát, thiết kế, thẩm định, phê duyệt hồ sơ, dự toán các hạng mục công trình mất rất nhiều thời gian nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác giải ngân nguồn vốn						Chưa tổ chức LCNT thi công
+	Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa	4.800	0	0										Chưa tổ chức LCNT thi công
+	Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải	6.600	0	0										
+	Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn	5.300	0	0										
+	Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Hóa - Đakrông	3.875	0	0										Chưa tổ chức LCNT thi công
X	TRUNG TÂM PTQĐ TỈNH													
1	Nghĩa trang phục vụ di dời mộ Khu vực Bắc sông Hiếu	2.150	1.250	58										KH2023 được nhập Tabmis 1,25 tỷ đồng
2	Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2	76.000	554	1	27.935	15.516	56		Một số hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, chưa xác định nguồn gốc sử dụng đất	Nguồn vật liệu đất đắp phục vụ cho các công trình trên địa bàn Đông Hà khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ hạng mục đắp san nền				KH2023 được nhập Tabmis 0,6 tỷ đồng
3	Khu đô thị Tân Vĩnh	30.000	6.692	22	3.109	3.109	100							KH2023 được nhập Tabmis 17,151 tỷ đồng

STT	Dự án	Kế hoạch 2023			KH22 kéo dài			Khó khăn, vướng mắc					Ghi chú	
		Kế hoạch	GN đến 15/9	Tỷ lệ	Kế hoạch	GN đến 15/9	Tỷ lệ	Thủ tục đầu tư	Mặt bằng thi công	Vật liệu xây dựng	Năng lực nhà thầu	Khác		
4	Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà	50.000	1.067	2	47	47	100						KH2023 được nhập Tabmis 1,213 tỷ đồng	
XI	THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ													
1	Hệ thống thoát nước khu vực trường THCS Phan Đình Phùng và khu phố 2 phường 5	7.000	0	0									KH2023 chưa được nhập Tabmis do chưa có nguồn thu	
2	Đường Lê Thánh Tông, thành phố Đông Hà (đoạn Lê Lợi - HV)	14.000	0	0										
3	Đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ quốc lộ 9 đến đường TBT)	7.300	0	0										
4	Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2)	30.000	10.141	34					Khối lượng công tác GPMB lớn					
XII	HUYỆN GIO LINH													
1	Đường giao thông nối QL9 đến khu chế biến thủy sản Cửa Việt và các xã vùng Đông Gio Linh, huyện Gio Linh	24.000	7.955	33					Công tác GPMB gặp khó khăn do đơn giá bồi thường, hỗ trợ của nhà nước so với giá thị trường còn thấp, một số người nhân chưa đồng tình với mức giá đền bù, hỗ trợ	Đất đắp, san lấp là vật liệu chính, chiếm tỷ trọng cao nhất trong dự án nhưng đến nay trên địa bàn huyện không có mỏ được phép khai thác				
2	Hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị	30.000	0	0	7.459	6.625	18						Ưu tiên giải ngân vốn kéo dài	
3	Hợp phần bồi thường, hỗ trợ GPMB thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Quảng Trị do UBND huyện Gio Linh làm chủ đầu tư	1.462	0	0	13.300	10.175	69						Ưu tiên giải ngân vốn kéo dài	
4	Nâng cấp hồ chứa nước thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh				1.375	0	0					Năng lực nhà thầu không đạt nên đã chấm dứt hợp đồng và đang LCNT thi công khối lượng còn lại		
XIII	HUYỆN CAM LỘ													
1	Đường Dương Văn An (kéo dài), thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ	5.000	2.017	40										
2	Đường nối thị trấn Cam Lộ với các vùng trọng điểm kinh tế huyện Cam Lộ	30.000	6.930	23	4.063	4.063	100					Nguồn đất đắp chủ yếu có trong tháng 8/2023 nên ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công	Ưu tiên giải ngân vốn kéo dài	
3	Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị: Đầu tư các hạng mục công trình thuộc huyện Cam Lộ	710	0	0									Dự án có tính thời vụ, tập trung trồng chủ yếu vào cuối năm	

Biểu số 03
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢI NGÂN ĐẾN NGÀY 15/9/2023

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Địa phương	Kế hoạch 2022 kéo dài			Kế hoạch 2023		
		Kế hoạch	Giải ngân	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch	Giải ngân	Tỷ lệ (%)
	TỔNG CỘNG	242.557	151.263	62,4	368.117	158.137	43,0
1	Huyện Cam Lộ	610	325	53,3	7.321	3.063	41,8
2	Huyện Đakrông	113.614	73.843	65,0	117.495	59.430	50,6
3	Huyện đảo Cồn Cỏ	15.472	8.468	54,7	9.000	4.860	54,0
4	Huyện Gio Linh	18.846	12.134	64,4	20.582	6.266	30,4
5	Huyện Hải Lăng	18.054	14.399	79,8	44.463	20.274	45,6
6	Huyện Hướng Hóa	62.363	30.876	49,5	99.630	32.845	33,0
7	Huyện Vĩnh Linh	4.465	2.797	62,6	22.889	10.812	47,2
8	Huyện Triệu Phong	9.088	8.420	92,6	40.222	19.820	49,3
9	Thị xã Quảng Trị	45	0	0,0	375	0	0,0
10	Sở Lao động thương binh xã hội				3.140	767	24,4
11	Sở Nông nghiệp - PTNT				2.500	0	0,0
12	Công an tỉnh				500	0	0,0

Biểu số 04**CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KTXH GIẢI NGÂN ĐẾN NGÀY 15/9/2023****ĐVT: triệu đồng**

TT	Các nguồn vốn đầu tư	Chủ đầu tư	Kế hoạch 2023	Giải ngân đến 15/9/23	Tỷ lệ
	TỔNG CỘNG		161.000	15.385	9,6
1	Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị, 09 Trung tâm y tế tuyến huyện và 07 Trạm y tế tuyến xã	BQL dự án ĐTXD tỉnh	130.244	15.013	11,5
+	Dự án thành phần 1: Trung tâm y tế huyện Triệu Phong; Trạm y tế xã Triệu Vân; Trạm y tế xã Triệu Thượng; Trạm y tế xã Triệu Phước	-nt-	21.600	277	1,3
+	Dự án thành phần 2: Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa; Trạm y tế thị trấn Khe Sanh; Trạm y tế xã Hướng Tân	-nt-	19.200	303	1,6
+	Dự án thành phần 3: Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh	-nt-	14.000	2.596	18,5
+	Dự án thành phần 4: Trung tâm y tế huyện Hải Lăng	-nt-	17.000	200	1,2
+	Dự án thành phần 5: Trung tâm y tế huyện Gio Linh	-nt-	11.200	3.456	30,9
+	Dự án thành phần 6: Trung tâm y tế thành phố Đông Hà; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC)	-nt-	14.652	3.880	26,5
+	Dự án thành phần 7: Trung tâm y tế huyện Cam Lộ; Trạm y tế xã Cam Thủy; Trạm y tế thị trấn Cam Lộ	-nt-	15.500	236	1,5
+	Dự án thành phần 8: Trung tâm y tế huyện Đakrông	-nt-	11.104	3.435	30,9
+	Dự án thành phần 9: Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị	-nt-	5.988	631	10,5
2	Dự án mua sắm thiết bị cho các cơ sở y tế tỉnh Quảng Trị	Sở Y tế	30.756	372	1,2

Biểu số 05
GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH 2022 KÉO DÀI SANG NĂM 2023 TÍNH ĐẾN NGÀY 15/9/2023
Xếp thứ tự từ cao đến thấp

TT	Chủ đầu tư	Kế hoạch 2022 kéo dài	Giải ngân	Tỷ lệ (%)
1	Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh	850	850	100,0
2	Ban QL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải	15	15	100,0
3	Huyện Cam Lộ	4.933	4.648	94,2
4	Thị xã Quảng Trị	551	485	88,0
5	Sở Xây dựng	91	72	79,6
6	Thành phố Đông Hà	774	579	74,8
7	Huyện Triệu Phong	16.928	12.035	71,1
8	Huyện Gio Linh	40.987	28.934	70,6
9	Huyện Hải Lăng	32.407	22.554	69,6
10	Huyện Đakrông	116.888	76.117	65,1
11	Trung tâm PTQĐ tỉnh	32.385	19.966	61,7
12	Huyện Vĩnh Linh	4.668	2.797	59,9
13	Huyện Hướng Hóa	62.363	30.876	49,5
14	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	141.801	58.444	41,2
15	Sở Văn hóa Thể thao Du lịch	94.834	34.016	35,9
16	Huyện đảo Cồn Cỏ	24.764	8.468	34,2
17	Ban an toàn giao thông	1.016	304	30,0
18	Sở Kế hoạch và Đầu tư	125.460	21.982	17,5
19	Ban dân tộc tỉnh	1.334	0	0,0
20	Công an tỉnh	7.272	0	0,0
21	Sở NN &PTNT	75	0	0,0
22	Sở Thông tin và Truyền thông	25	0	0,0
23	Sở Y tế	41.099	0	0,0
24	Ban QL rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn	15	0	

* *Kế hoạch 2022 kéo dài sang năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố không tính phần vốn phân cấp quản lý*

Biểu số 06**DỰ ÁN KẾ HOẠCH 2022 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2023 NHƯNG ĐẾN NGÀY 15/9/2023 CHƯA GIẢI NGÂN***ĐVT: triệu đồng*

TT	Các nguồn vốn đầu tư	Chủ đầu tư	Kế hoạch kéo dài
	TỔNG CỘNG		71.063
I	NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG		6.582
1	Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái Brai - Tà Púông, huyện Hướng Hóa	Sở Văn hóa Thể thao Du lịch	310
2	Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái Ba Vòi, huyện Đakrông.	Sở Văn hóa Thể thao Du lịch	348
3	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050	UBND huyện Vĩnh Linh	200
4	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Phong đến năm 2040, định hướng đến năm 2050	UBND huyện Triệu Phong	337
5	Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị	Sở Y tế	390
6	Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã Quảng Trị	Công an tỉnh	2.064
7	Nhà đặt máy phát thanh, truyền hình tại Trung tâm truyền hình kỹ thuật số	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	49
8	Đầu tư cơ sở vật chất đài truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị	Sở TT&TT	25
9	Kênh tiêu Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị	UBND thị xã Quảng Trị	21
10	Nâng cấp hồ chứa nước thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh	UBND huyện Gio Linh	1.375
11	Kênh tiêu úng Mụ Cheo, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong	UBND huyện Triệu Phong	1.298
12	Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi; hạng mục: Xây mới khoa điều trị dịch bệnh nguy hiểm, nhà cầu nổi và cải tạo sửa chữa một số hạng mục khác	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	166
II	NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG		64.482
1	Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương	Công an tỉnh	5.209
2	Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh - Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị		
+	Hợp phần thiết bị	Sở Y tế	40.709
3	Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị		

TT	Các nguồn vốn đầu tư	Chủ đầu tư	Kế hoạch kéo dài
+	Chuẩn bị đầu tư	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	75
+	Thực hiện đầu tư các hạng mục công trình thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn	Ban QL rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn	15
4	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1)	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	1.193
5	Đường biên giới Khe sanh Sa Trầm (ĐT.587) - Giai đoạn 1	Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh	6.655
6	Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1)	Ban Dân tộc	1.334
7	Kè chống xói lở đảo Cồn Cỏ	UBND huyện đảo Cồn Cỏ	9.292

Biểu số 07**CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỈ ĐẠO, GIẢI QUYẾT**

STT	Danh mục dự án	Đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết
1	Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1	<ol style="list-style-type: none">1. Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB, theo đúng tiến độ đã lập, có kế hoạch triển khai các công tác đang chậm tiến độ để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; đặc biệt tập trung thực hiện các thủ tục quy hoạch và xây dựng khu tái định cư để bố trí cho các hộ dân;2. Chỉ đạo UBND thành phố Đông Hà tiến hành quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết Bến xe khách tỉnh để có cơ sở thực hiện;3. Giao Sở GTVT và TTQL bến xe khách tỉnh lập CTĐT dự án Bến xe khách mới.4. Sớm trình TTgCP phê duyệt chuyên mục đích sử dụng rừng sau khi Hội đồng thẩm định thông qua5. Cho chủ trương thống nhất về việc bố trí các khu tái định cư dọc tuyến Đường ven biển theo hướng hành lang đường bộ trùng với chỉ giới xây dựng (trương tự như công trình Đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn) để UBND huyện Triệu Phong có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo
2	Đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn	Chỉ đạo UBND huyện Triệu Phong quan tâm, quyết liệt để đẩy nhanh công tác GPMB đối với 300m đoạn qua xã Triệu Long và nút giao cuối Tuyến chính với QL.49C đang vướng mắc, gồm 07 hộ chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng (trong đó có 02 hộ phải TĐC).
+	Về thủ tục đấu nối với Quốc lộ 1	Đã báo cáo UBND tỉnh tại văn bản số 920/SGTVT-KCHT ngày 16/5/2023 của Sở GTVT và số 223/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND huyện Triệu Phong
+	Điều chỉnh mặt cắt ngang quy hoạch đoạn từ cầu An Mô đến Quốc lộ 49C để phục vụ công tác GPMB, TĐC	Đã báo cáo UBND tỉnh tại văn bản số 2019/BQLDA-DAGT ngày 23/8/2023 của Ban QLDA ĐTXD tỉnh
3	Đường biên giới Khe sanh Sa Trầm (ĐT.587) - Giai đoạn 1	Chỉ đạo UBND huyện Hướng Hóa tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB để triển khai thi công
4	Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Quảng Trị	<ol style="list-style-type: none">1. Chỉ đạo UBND các huyện đẩy nhanh công tác GPMB2. Chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD tỉnh yêu cầu nhà thầu trình kế hoạch thi công chi tiết trên cơ sở chốt thời gian GPMB của các huyện cũng như các quyết định cắt giảm, điều chỉnh quy mô của các gói thầu. Đối với các Nhà thầu có tình chây ỳ thi công, chậm tiến độ, thì căn cứ tình hình thực hiện của nhà thầu và nội dung hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu thi công để tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật trong thời gian các hợp đồng thi công còn hiệu lực.
5	Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2 - tiểu dự án Quảng Trị	

STT	Danh mục dự án	Đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết
+	Hạng mục bãi tắm cộng đồng Trung Giang	Sớm có văn bản chỉ đạo về mức hỗ trợ cho 24 hộ thuê đất thương mại dịch vụ (TMD) do UBND xã Trung Giang quản lý bị ảnh hưởng (UBND huyện Gio Linh đề xuất tại văn bản số 1444/UBND-TH ngày 13/9/2023)
+	Hạng mục cảng du lịch Cửa Việt	Chỉ đạo UBND huyện Gio Linh quan tâm, quyết liệt để đẩy nhanh công tác GPMB
+	Hạng mục bãi tắm Cửa Việt	Chỉ đạo UBND huyện Gio Linh làm việc với 04 hộ kinh doanh sớm bàn giao mặt bằng (Ngày 30/8/2023 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kiểm tra thực địa công trình và chỉ đạo UBND huyện, thị trấn tiếp tục tuyên truyền vận động 04 hộ dân nói trên để bàn giao cho nhà thầu thi công, tuy nhiên đến nay vẫn chưa giải quyết)