

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,
Tổ trưởng Tổ công tác số 1 tại cuộc họp về tình hình thực hiện và giải ngân
kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026**

Ngày 22 tháng 7 năm 2026, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đối với các dự án thuộc phạm vi theo dõi, đơn đốc của Tổ công tác số 1. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh khu vực XII, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; UBND các xã, phường: Đông Hà, Nam Đông Hà, Tuyên Lâm; Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và CCN xã Diên Sanh, Ban QLDA ĐTXD phường Đông Hà, Trung tâm Phát triển Quỹ đất phường Đông Hà; Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Đông Hà.

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo; ý kiến phát biểu, thảo luận của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng trong triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2026. Đến ngày 17/7/2026, tổng giá trị giải ngân của các dự án thuộc Tổ công tác số 1 đạt khoảng 684 tỷ đồng trên tổng số gần 1.718 tỷ đồng, tương đương khoảng 40% kế hoạch, cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của toàn tỉnh.

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương đạt tỷ lệ giải ngân khá, đã chủ động đơn đốc nhà thầu, tập trung xử lý thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công. Một số chủ đầu tư đã chủ động rà soát, đề xuất giảm vốn không còn nhu cầu để điều chuyển sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Tuy nhiên, kết quả giải ngân chưa đồng đều, chưa thật sự bền vững; tỷ lệ giải ngân của một số chủ đầu tư còn rất thấp, thậm chí chưa phát sinh giải ngân. Đặc biệt, vốn ngân sách cấp xã mới giải ngân khoảng 16,3%; nguyên nhân chủ yếu do nguồn thu tiền sử dụng đất không đạt kế hoạch, chưa có nguồn để nhập dự toán và tổ chức giải ngân.

Một số dự án tiếp tục gặp khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng; xác nhận nguồn gốc đất, đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; đấu nối giao thông; thiếu nguồn vật liệu xây dựng; chậm cấp nguồn vốn ODA; thay đổi quy định pháp luật, định mức và tiêu chuẩn kỹ thuật. Một số nhà thầu chưa huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, thi công cầm chừng, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Từ nay đến cuối năm, khối lượng vốn còn phải giải ngân rất lớn, trong khi tình sắp bước vào thời kỳ mưa bão, điều kiện thi công sẽ ngày càng khó khăn. Các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được chủ quan với kết quả đã đạt được; phải tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

Mục tiêu chung là phân đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 và giải ngân hết số vốn được kéo dài theo đúng thời hạn quy định; kết quả giải ngân là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét phân bổ vốn cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong những năm tiếp theo.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Yêu cầu chung đối với các chủ đầu tư

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra tiến độ từng dự án; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Tổ trưởng Tổ công tác về kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao;

- Khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục dự án, xây dựng tiến độ thực hiện chi tiết và kế hoạch giải ngân cụ thể đối với từng dự án theo từng tuần, từng tháng; xác định rõ khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân, nhiệm vụ phải hoàn thành, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý;

- Các thủ tục liên quan phải được triển khai đồng thời, song song, không thực hiện tuần tự một cách máy móc theo hướng “xong việc này mới bắt đầu việc khác”, làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện dự án;

- Thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, không dồn khối lượng và hồ sơ thanh toán vào cuối năm;

- Đối với các dự án không còn khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, chủ đầu tư phải chủ động báo cáo số vốn không còn nhu cầu hoặc không có khả năng giải ngân, gửi Sở Tài chính để tham mưu cấp có thẩm quyền điều chuyển. Không để xảy ra tình trạng giữ vốn nhằm bảo đảm an toàn cho đơn vị, đến cuối năm mới báo cáo không có khả năng giải ngân;

- Chủ đầu tư phải kiên quyết xử lý các nhà thầu yếu kém, thi công chậm, không huy động đầy đủ nguồn lực hoặc không thực hiện đúng cam kết. Trường hợp chủ đầu tư thiếu quyết liệt, nể nang, không xử lý nhà thầu làm ảnh hưởng tiến độ dự án thì xem xét trách nhiệm của người đứng đầu;

- Trong hồ sơ mời thầu, hợp đồng xây dựng, thời gian tới phải quy định cụ thể trách nhiệm, chế tài xử lý vi phạm tiến độ; kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu phải được tổng hợp, theo dõi để làm cơ sở đánh giá năng lực, uy tín khi tham gia các gói thầu tiếp theo. Việc xử lý nhà thầu vi phạm phải thực hiện đúng trình tự, thẩm quyền và quy định pháp luật.

2. Về quản lý và xử lý kế hoạch vốn

- Việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật. Đối với nguồn vốn năm 2025 đã được phép kéo dài sang năm 2026, các chủ đầu tư phải tập trung giải ngân dứt điểm trong năm 2026;

- Đối với các dự án thuộc kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn trước, đã được kéo dài qua nhiều năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, yêu cầu chủ đầu tư rà soát kỹ căn cứ pháp lý, khả năng tiếp tục triển khai; trường hợp không còn đủ điều kiện hoặc không có khả năng hoàn thành thì thực hiện kết thúc dự án, quyết toán và xử lý số vốn còn lại theo quy định, không đề xuất gia hạn kéo dài liên tục.

- Kết quả và năng lực giải ngân của từng đơn vị, địa phương là căn cứ quan trọng để UBND tỉnh xem xét phân bổ kế hoạch vốn các năm tiếp theo. Đơn vị giải ngân chậm do nguyên nhân chủ quan, giữ vốn nhưng không triển khai hiệu quả sẽ bị xem xét giảm hoặc điều chuyển vốn.

3. Giao Sở Tài chính

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc và cập nhật thường xuyên tình hình giải ngân của từng chủ đầu tư, từng dự án; bảo đảm số liệu thống nhất giữa chủ đầu tư, cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo này, rà soát, có ý kiến rõ đối với các vướng mắc về thủ tục vốn, nhập dự toán, điều chỉnh kế hoạch vốn và khả năng kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân của các dự án thuộc Tổ công tác số 1 để các chủ đầu tư có cơ sở tổ chức thực hiện;

- Khẩn trương rà soát các nguồn vốn dư, vốn không còn nhu cầu hoặc không có khả năng giải ngân; tham mưu UBND tỉnh điều chuyển kịp thời cho các dự án trọng điểm, dự án có khối lượng, có khả năng hấp thụ vốn và giải ngân tốt, trong đó lưu ý nhu cầu vốn của Dự án đường 15D và các dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn khu vực Đông Hà;

- Hướng dẫn UBND các xã, phường rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách cấp xã phù hợp khả năng thực tế của nguồn thu tiền sử dụng đất; không phân bổ vốn dàn trải, vượt khả năng cân đối nguồn thu hoặc không bảo đảm điều kiện giải ngân;

- Đối với các dự án sử dụng vốn ODA chưa được cấp nguồn, tiếp tục phối hợp với cơ quan chủ quản và các cơ quan Trung ương để đôn đốc việc chuyển nguồn; ngay sau khi được cấp vốn phải hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thành thủ tục thanh toán khối lượng đã nghiệm thu;

- Trước ngày 25 hằng tháng, tổng hợp kết quả giải ngân, xếp thứ tự các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương theo tỷ lệ giải ngân từ cao xuống thấp; chỉ rõ dự án không phát sinh giải ngân, dự án giải ngân thấp, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp xử lý, báo cáo UBND tỉnh và Tổ trưởng Tổ công tác số 1;

- Rà soát khả năng cân đối, bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 từ nguồn ngân sách tỉnh quản lý để tiếp tục thực hiện các công trình trước đây do ngân sách cấp huyện bố trí trong giai đoạn 2021-2025, nay được chuyển về ngân sách tỉnh sau khi kết thúc hoạt động của cấp huyện; bảo đảm các dự án có đủ nguồn lực để tiếp tục triển khai theo tiến độ;

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng sớm giao kế hoạch vốn, làm cơ sở để UBND tỉnh phê duyệt các dự án khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, bảo đảm tiến độ theo quy định; **hoàn thành trong tháng 7/2026.**

4. Giao Sở Xây dựng

- Chủ trì hướng dẫn các chủ đầu tư, địa phương áp dụng các quy định mới về quản lý đầu tư xây dựng, định mức, tiêu chuẩn, suất đầu tư và các nội dung chuyên ngành có liên quan; kịp thời tháo gỡ những lúng túng phát sinh sau khi các văn bản pháp luật mới có hiệu lực;

- Đối với hồ sơ thẩm định, điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế, dự toán và thời gian thực hiện, phải rà soát kỹ, hướng dẫn đầy đủ, hạn chế yêu cầu bổ sung nhiều lần; rút ngắn tối đa thời gian xử lý nhưng phải bảo đảm đúng quy định, chất lượng và hiệu quả đầu tư;

- Chủ trì rà soát suất đầu tư, quy mô đầu tư của các khu tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý chênh lệch giữa giá bồi thường đất ở và giá đất tại khu tái định cư, bảo đảm người bị thu hồi đất có khả năng ổn định chỗ ở, hạn chế phát sinh khiếu nại;

- Đối với các dự án có vướng mắc về đấu nối với công trình giao thông hoặc tuyến BOT, chủ trì làm việc với cơ quan quản lý công trình, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo cơ quan Trung ương;

- Phối hợp với các chủ đầu tư lập tiến độ chi tiết đối với các dự án trọng điểm, các dự án kéo dài và các dự án có nguy cơ không hoàn thành trong năm 2026 để theo dõi, quản lý chặt chẽ.

5. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra tình hình khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng, nhất là cát, sỏi, đá phục vụ các dự án trọng điểm; kiểm tra việc khai thác tại các khu vực chưa được cấp phép, khu vực nạo vét và việc chấp hành pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường có nguy cơ gây ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có theo kiến nghị của UBND phường Đông Hà. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kịp thời đề xuất giải pháp bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng hợp pháp, đáp ứng tiến độ thi công; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi khai thác trái phép, lợi dụng dự án để khai thác khoáng sản không đúng quy định;

- Chủ trì, phối hợp với chính quyền cấp xã và các cơ quan liên quan hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc về xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hồ sơ địa chính và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Đối với các dự án đang chậm do chưa xác nhận được nguồn gốc đất hoặc thông tin về người sử dụng đất chưa thống nhất, yêu cầu phối hợp trực tiếp với địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thực hiện bồi thường để rà soát từng trường hợp, xử lý dứt điểm, không để thiếu dữ liệu đất đai làm đình trệ toàn bộ dự án.

6. Đối với UBND các xã, phường

- Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, xác nhận nguồn gốc đất, xác nhận đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp và giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của địa phương;

- Đối với hồ sơ kiểm đếm, bồi thường đã được chủ đầu tư hoặc đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng chuyển đến, phải tổ chức rà soát, xác nhận trong thời hạn quy định; trường hợp chưa đủ điều kiện xác nhận phải thông báo cụ thể nội dung còn thiếu, cơ quan chịu trách nhiệm bổ sung, không để hồ sơ tồn đọng kéo dài;

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và cơ quan chuyên môn trong xác minh thông tin nhân khẩu, đối tượng sử dụng đất, trực tiếp sản xuất nông nghiệp và các nội dung có liên quan; bảo đảm kết quả xác nhận chính xác, khách quan, đúng quy định;

- Tăng cường tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đối với trường hợp đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân nhưng vẫn cố tình cản trở thi công, chủ đầu tư và địa phương chủ động xây dựng phương án bảo vệ thi công, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định pháp luật;

- Đối với nguồn vốn ngân sách cấp xã, khẩn trương rà soát kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất và khả năng cân đối nguồn; chủ động điều chỉnh danh mục, mức vốn phù hợp khả năng thực hiện, không để vốn đã giao nhưng không có nguồn nhập dự toán.

7. Đối với một số dự án, khu vực cụ thể

a) Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

- Hiện nay, trên phần diện tích mặt bằng đã được bàn giao (18,28 km/21,05km đạt 86,84%), khối lượng thi công mới đạt khoảng 50% so với kế hoạch, chưa đáp ứng yêu cầu và ảnh hưởng đến mục tiêu giải ngân của dự án. Yêu cầu Sở Xây dựng (Chủ đầu tư) khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo nhà thầu tập

trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị; thực hiện nghiêm việc "tăng ca, tăng kíp", tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp"; đồng thời bổ sung các mũi thi công để triển khai thi công đồng loạt, liên tục. Phần đầu trong tháng 8/2026 bù đắp tối thiểu 30% khối lượng chậm tiến độ, nâng cao giá trị giải ngân. Trường hợp tiếp tục đề dự án chậm tiến độ, Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh;

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát nhu cầu vốn và số vốn còn dư của dự án; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét điều chuyển vốn cho Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D, đoạn từ cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, nhằm thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và sớm triển khai dự án Quốc lộ 15D đoạn 34km theo quy định.

b) Các dự án đường ven biển khu vực phía Nam.

- Đối với Dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1 và Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng và cầu Cửa Việt: Tiến độ giải ngân của cả hai dự án còn rất thấp; kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 kéo dài sang năm 2026 lần lượt là 357 tỷ đồng và 436 tỷ đồng, đến nay mới giải ngân được 1,306 tỷ đồng và 19,16 tỷ đồng. Do đó, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương lập lại đường găng tiến độ dự án, chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng cường các mũi thi công, tận dụng tối đa phần mặt bằng đã được bàn giao để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn kéo dài trước ngày 31/12/2026; Trường hợp đề hủy dự toán hoặc thu hồi vốn do chậm giải ngân Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đối với dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Việt (cầu Cửa Việt và đường hai đầu cầu) và đoạn từ đường Dương Khê đến ranh giới tỉnh Thừa Thiên Huế: Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thành hồ sơ thiết kế, thủ tục đầu tư, bảo đảm đủ điều kiện triển khai ngay khi thời tiết thuận lợi;

c) Các dự án trên địa bàn khu vực Đông Hà

- Các phường Đông Hà, Nam Đông Hà và các chủ đầu tư liên quan tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về nguồn gốc đất, tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, giá đất, nguồn vốn đối ứng và thủ tục điều chỉnh dự án;

- Đối với các gói thầu đã lựa chọn được nhà thầu và đã có mặt bằng, tổ chức thi công ngay; tập trung đẩy nhanh các dự án hạ tầng đô thị, trường học, cấp nước, giao thông và các công trình có khả năng hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2026;

- UBND phường Nam Đông Hà chủ động rà soát lại kế hoạch vốn gắn với khả năng thu tiền sử dụng đất; không sử dụng việc chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoặc khó khăn chung về nguồn thu làm lý do để chậm triển khai các dự án đã đủ điều kiện thực hiện.

d) Các dự án vướng xác nhận nguồn gốc đất

- UBND cấp xã nơi có dự án phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng xử lý dứt điểm việc xác nhận nguồn gốc đất trong tháng 8/2026; ngay sau khi hoàn thành thủ tục đất đai, chủ đầu tư phải tổ chức thi công, giải ngân số vốn còn lại theo kế hoạch đã cam kết;

- Giao UBND xã Mỹ Thủy chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hỗ trợ rà soát, xác minh thông tin về nhân khẩu, quá trình quản lý, sử dụng đất, đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp và các nội dung có liên quan để phục vụ công tác xác nhận nguồn gốc đất đối với Dự án Khu tái định cư Hải An; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo cơ sở hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

8. Giao Văn phòng UBND tỉnh

- Theo dõi chặt chẽ việc xử lý các hồ sơ, văn bản liên quan đến dự án đầu tư công; phối hợp các sở, ngành rà soát, đôn đốc giải quyết dứt điểm hồ sơ còn tồn đọng;

- Không để hồ sơ, văn bản thuộc thẩm quyền xử lý của UBND tỉnh bị chậm trễ kéo dài. Trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm điều kiện trình phải kịp thời thông báo, hướng dẫn cơ quan soạn thảo hoàn thiện; trường hợp đã đủ điều kiện phải khẩn trương tham mưu xử lý theo đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh;

- Phối hợp Sở Tài chính theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo này; kịp thời báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác đối với các cơ quan, đơn vị chậm thực hiện hoặc phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư căn cứ nhiệm vụ được giao, khẩn trương tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, tiến độ cam kết và kết quả giải ngân;

- Các thành viên Tổ công tác số 1 tăng cường kiểm tra trực tiếp tại hiện trường đối với các dự án giải ngân thấp, không phát sinh giải ngân, dự án có vướng mắc kéo dài về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và năng lực nhà thầu. Sau mỗi đợt kiểm tra phải xác định rõ nội dung công việc, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn hoàn thành. Trường hợp nhiệm vụ đã được chỉ đạo nhưng chậm triển khai do nguyên nhân chủ quan thì xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

Tinh thần chung là: Không để vốn chờ dự án, không để dự án chờ thủ tục; không để khó khăn kéo dài do né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tranh thủ tối đa thời gian thuận lợi để đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, TH_{Kh+H}, CTXD_{H+H}, NNMT_{K+T}.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Cảnh Hưng