

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư công lĩnh vực y tế

Ngày 28 tháng 7 năm 2026, UBND tỉnh tổ chức buổi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị và Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh (cơ sở 2), do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân - Tổ trưởng tổ công tác số 5 về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh và các đơn vị thi công có liên quan.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Y tế, đơn vị quản lý dự án và các đơn vị thi công báo cáo tiến độ thực hiện, các vấn đề khó khăn, vướng mắc và kế hoạch thi công thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị

- Về tiến độ triển khai thực hiện

Dự án đang chậm tiến độ hơn 01 tháng so với Kế hoạch đề ra; đơn vị thi công chưa quyết liệt để triển khai, số lượng nhân công bố trí rất ít (*Công ty Lũng Lô được 20 người cho 01 khối nhà, Công ty Minh Dũng được 20 người cho 03 khối nhà*). Ngày 14/7/2026, nhà tài trợ KOICA đã có văn bản KOICA-VO-26-2293 bày tỏ quan ngại về vấn đề này và đề nghị đẩy nhanh tiến độ Dự án. Đây là dự án ODA, việc chậm tiến độ có nguy cơ vi phạm hiệp định và xung đột pháp lý, lợi ích với các đơn vị tư vấn, cung cấp thiết bị đến từ Hàn Quốc.

Vì vậy, yêu cầu Sở Y tế (Chủ đầu tư) chỉ đạo các nhà thầu:

(1) Bố trí nhân sự có năng lực, kinh nghiệm thực hiện các dự án ODA để có phương án thi công cụ thể, hiệu quả;

(2) Tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương tăng cường nhân lực (ít nhất 80 - 100 nhân công/ngày) để thi công đồng loạt tại 4 khối nhà A, B, C, D; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Trong trường hợp các đơn vị thi công không quyết liệt triển khai, kế hoạch tiến độ vẫn chậm, yêu cầu chủ đầu tư xử phạt theo đúng hợp đồng và quy định của pháp luật.

- Về tổ chức bộ máy: Sở Y tế làm việc cụ thể với Sở Nội vụ để thống nhất phương án, trong trường hợp còn có ý kiến khác nhau, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời hạn hoàn thành trước ngày **15/8/2026**.

2. Đối với Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh (cơ sở 2)

- Về tiến độ triển khai thực hiện

Yêu cầu Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu điều động lực lượng (đảm bảo 100 - 120 nhân công/ngày) để tập trung thi công công trình, đảm bảo thời hạn hoàn thành 30/9/2026 theo hợp đồng gia hạn.

Đối với các vấn đề vướng mắc về Trạm biến áp và đường dây hạ thế phục vụ các khối nhà Bệnh viện và việc phát sinh chi phí, tăng tổng mức, phải điều chỉnh dự án: Yêu cầu Sở Tài chính, Sở Y tế khẩn trương thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Y tế ngày 09/6/2026 (TBKL số 191 /TB-VP ngày 10/6/2026); thực hiện các thủ tục phê duyệt, điều chỉnh theo đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh nguồn vốn triển khai thực hiện để đảm bảo Dự án được nghiệm thu, vận hành đồng bộ, đúng kế hoạch.

- Về phương án tiếp nhận, vận hành Bệnh viện

Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh xây dựng kế hoạch cụ thể, có phương án điều chuyển, lắp đặt máy móc, thiết bị y tế, bố trí khoa phòng, giường bệnh hợp lý, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân; kịp thời điều chỉnh thiết kế nếu cần thiết. Thời hạn hoàn thành **trước ngày 30/8/2026**.

3. Sở Y tế khẩn trương có văn bản gửi Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Công ty 319.5 và Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) đề nghị quan tâm, tăng cường lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn, hoàn thành các nội dung theo hợp đồng đã ký kết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số của địa phương cũng như của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành phần dự buổi làm việc;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, TH.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Văn Thạnh