

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *360* /TB-VP

Quảng Trị, ngày 21 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tại buổi kiểm tra công tác GPMB dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Ngày 17/9/2026, UBND tỉnh kiểm tra công tác GPMB dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy (*Dự án*) do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến chủ trì. Tham dự có Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về GPMB dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy và dự án Khu tái định cư Hải An (*sau đây gọi là Tổ công tác*); đại diện lãnh đạo: UBND xã Mỹ Thủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh phía Nam, Ban Quản lý dự án ĐTXD xã Diên Sanh, Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP).

Sau khi nghe UBND xã Mỹ Thủy, các đơn vị làm nhiệm vụ GPMB và MTIP báo cáo tình hình GPMB, các khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất và ý kiến của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến kết luận:

1. Công tác GPMB diện tích còn lại của Dự án đã được UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể tại Thông báo số 329/TB-VP ngày 24/8/2026. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều vướng mắc; bên cạnh đó, các đơn vị được giao nhiệm vụ chưa thực hiện theo đúng yêu cầu, chưa báo cáo công tác GPMB theo đúng quy định để UBND tỉnh nắm bắt thông tin, giải quyết kịp thời các vướng mắc. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 276/TB-VP ngày 24/7/2026 và Thông báo số 329/TB-VP ngày 24/8/2026.

2. Các nội dung cụ thể:

2.1. Công tác GPMB các khu vực ưu tiên:

Tập trung khẩn trương GPMB đối với 14 hộ dân bãi tắm Mỹ Thủy, Miếu Âm hồn làng Mỹ Thủy và 69 hộ dân ở phía Nam tuyến đường ATI, trong đó:

- Đối với 14 hộ dân khu vực bãi tắm Mỹ Thủy, giao Tổ công tác hỗ trợ GPMB, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thiện phương án hỗ trợ trước **ngày 23/9/2026**, trên tinh thần phải đảm bảo cho người dân có kinh phí để ổn định SXKD khi di dời đến vị trí mới;

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, UBND xã Mỹ Thủy và các đơn vị liên quan nghiên cứu di dời bãi tắm đến vị trí mới để đảm bảo sinh kế cho người dân, bổ sung vào quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng để làm cơ sở triển khai thực hiện;

- Đối với Miếu Âm hồn làng Mỹ Thủy (Miếu Nghè Hải quan làng Mỹ Thủy), đây là công trình tâm linh gắn với sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng dân cư; yêu cầu Ban Quản lý dự án ĐTXD xã Diên Sanh rà soát phương pháp tính toán phương án bồi thường, hỗ trợ phù hợp, đảm bảo kinh phí để xây dựng lại công trình khang trang phục vụ sinh hoạt tâm linh cho cộng đồng người dân, hoàn thành trước **ngày 30/9/2026**; MTIP nghiên cứu hỗ trợ thêm phần chi phí tâm linh để làng Mỹ Thủy tổ chức di dời;

- Đối với 69 hộ dân khu vực phía Nam tuyến đường ATI: Yêu cầu Ban Quản lý dự án ĐTXD xã Diên Sanh và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ trình UBND xã Mỹ Thủy thẩm định trước **ngày 25/9/2026**, đồng thời hoàn thành phương án tái định cư trước **ngày 30/9/2026**, báo cáo UBND tỉnh qua Tổ công tác GPMB.

2.2. Về công tác chuẩn bị nội dung đối thoại với người dân:

Để chuẩn bị cho lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại với người dân, giao Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Mỹ Thủy, MTIP và các đơn vị làm nhiệm vụ GPMB chuẩn bị các nội dung theo Thông báo số 276/TB-VP ngày 24/7/2026; đồng thời tổng hợp các nhóm vấn đề người dân quan tâm, gửi Tổ công tác GPMB và Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu chuẩn bị nội dung trả lời.

2.3. Về công tác kiểm tra đánh giá khắc phục vấn đề môi trường:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4414/UBND-CTXD ngày 10/9/2026 đảm bảo theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đã được phê duyệt; trong đó lưu ý thời điểm quan trắc phải tiến hành vào lúc xả thải nhằm đảm bảo tính khách quan;

- Về hỗ trợ nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân bị ảnh hưởng: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, UBND xã Mỹ Thủy, MTIP nghiên cứu phương án cấp nước sạch tạm thời cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng, kinh phí cho MTIP chi trả.

2.4. Về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn:

- Đảng ủy, UBND xã Mỹ Thủy và MTIP tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại để làm rõ kế hoạch, tiến độ đầu tư dự án và tiến độ GPMB đồng bộ với tiến độ đầu tư dự án; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết triệt để các kiến nghị chính đáng để người dân hiểu và ủng hộ dự án;

- Đề nghị Công an tỉnh, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo địa bàn; nắm chắc tình hình, diễn biến trong khu vực, hỗ trợ UBND xã Mỹ Thủy công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong GPMB, đảm bảo môi trường tại khu vực thôn Mỹ Thủy trong quá trình triển khai thi công Đê chắn sóng phía Tây và thực hiện các hạng mục dự án Đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, tránh để phát sinh điểm nóng gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

3. Trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị liên quan:

3.1 Trách nhiệm của Tổ công tác:

Khẩn trương phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ công tác, thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định thành lập; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng tuần và đột xuất theo quy định.

3.2. Trách nhiệm các sở, ngành, đơn vị liên quan:

Căn cứ các thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để tích cực, chủ động phối hợp UBND xã Mỹ Thủy, Ban Quản lý Khu kinh tế và đơn vị làm nhiệm vụ GPMB nhằm giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc; hỗ trợ kịp thời những vấn đề chuyên môn khi UBND xã Mỹ Thủy, đơn vị GPMB đề xuất hoặc tham vấn, để công tác GPMB được triển khai thuận lợi, kịp thời bàn giao mặt bằng cho MTIP thực hiện dự án.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng tuần theo đúng quy định.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. *yz*

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Như thành phần tham dự;
- Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thủy;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó CVP Nguyễn Cảnh Hưng;
- Lưu: VT, NNMT, Tuấn, CTXD, Tài.



Nguyễn Cảnh Hưng

