

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
VĂN PHÒNG

Số: *196* /TB-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 12 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh
tại buổi làm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình
triển khai thực hiện các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh**

Ngày 12 tháng 6 năm 2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã chủ trì buổi làm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Giám đốc các Sở: Công Thương, Xây dựng; Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Công an tỉnh và Chủ tịch UBND các xã: Khe Sanh, Hướng Phùng, Lao Bảo, Tân Lập, Tà Rụt, Đakrông.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Công Thương báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất; ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự buổi làm việc; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận:

I. Đánh giá chung:

UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các chủ đầu tư, sự tích cực hỗ trợ của các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với các dự án đã cơ bản hoàn thành, đang trong giai đoạn chạy thử, hoàn thiện thủ tục để đưa vào vận hành thương mại như Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và Nhà máy thủy điện La Trộng. Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều dự án chậm tiến độ kéo dài, trong đó nguyên nhân chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, điều chỉnh chủ trương đầu tư, đấu nối, cấp phép chuyên ngành, năng lực tài chính và công tác phối hợp giữa các cơ quan, địa phương với chủ đầu tư.

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án nhằm đảm bảo kịch bản tăng trưởng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,6%, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, khẩn trương tập trung xử lý dứt điểm từng nhóm vấn đề, không để tiếp tục kéo dài làm ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển năng lượng, thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

II. Một số nội dung cụ thể:

1. Giao Sở Công Thương:

- Chủ trì xây dựng bảng theo dõi tiến độ từng dự án, từng nhóm vướng mắc và định kỳ báo cáo kết quả, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện

trước ngày 30 hằng tháng; đồng thời, gửi cho UBND các xã liên quan để theo dõi tình hình triển khai dự án trên địa bàn và chủ động tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đối với các dự án tiếp tục chậm tiến độ quá 06 tháng mà không có lý do khách quan chính đáng, tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm tra chuyên đề và xem xét xử lý theo quy định.

- Rà soát tiến độ của từng dự án tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, các lần điều chỉnh để có văn bản gửi từng chủ đầu tư yêu cầu: (i) cam kết tiến độ thi công, tiến độ hoàn thành dự án; (ii) phối hợp với cấp xã để đăng ký đầu tư trên địa bàn, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, khả năng cung cấp vật liệu xây dựng, xác định vị trí bãi thải, công tác an sinh xã hội...; (iii) định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ triển khai dự án.

- Chủ trì xử lý các nội dung liên quan đến quy hoạch điện, phương án đấu nối, chia sẻ hạ tầng đấu nối, khả năng giải tỏa công suất, thỏa thuận chuyên ngành, tiến độ vận hành thương mại (COD), giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các dự án...

- Chủ trì làm việc với Bộ Công Thương, EVN và các đơn vị liên quan đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền của tỉnh.

- Đối với Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I, thường xuyên theo dõi tiến độ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, môi trường, PCCC; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

- Khẩn trương hướng dẫn, giải quyết thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực cho Nhà máy thủy điện La Trọng theo quy định mới được phân cấp, hoàn thành chậm nhất trước ngày 22/6/2026.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Rà soát, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã giải quyết dứt điểm các tồn tại về giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng đối với các dự án: NMĐG LIG Hướng Hóa 1, NMĐG Hướng Phùng 1, NMĐG TNC Quảng Trị 1, TNC Quảng Trị 2; NMTĐ Đakrông 5, NMTĐ Bản Mới, NMTĐ Hướng Phùng.

Đối với dự án NMĐG LIG Hướng Hóa 1, phối hợp UBND xã Khe Sanh xử lý dứt điểm các hộ không chấp hành kiểm đếm theo quy định; hoàn thành bàn giao mặt bằng tuyến đường dây 35kV trong tháng 6/2026.

- Chủ trì hỗ trợ EVN làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để sớm hoàn thành thủ tục Giấy phép môi trường giai đoạn 2 của dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I trong tháng 6/2026.

- Rà soát toàn bộ các hồ sơ liên quan đến đất đai, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, tài nguyên nước, môi trường... của các dự án đang triển khai, chuẩn bị triển khai để có định hướng chủ động tháo gỡ các khó khăn ngay từ đầu và có các cảnh báo, hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn cho các dự án trước, trong mùa mưa lũ năm 2026.

3. Giao Sở Tài chính/Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

- Đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đảm bảo theo quy định để tổ chức thẩm định, sớm tham mưu UBND tỉnh xem xét việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án: Thủy điện Đakrông 5, Thủy điện Hường Phùng, Điện gió Hường Phùng 1, Điện gió Hường Linh 5, Điện gió Hường Hiệp 2, Điện gió Hường Hiệp 3, Cụm thủy điện Hường Sơn (thẩm quyền Sở Tài chính); Điện gió TNC Quảng Trị 1, TNC Quảng Trị 2 (thẩm quyền Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh).

- Tổ chức làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án Điện gió LIG Hường Hóa 2, Điện gió Hường Linh 5, Điện gió Hường Hiệp 2, Điện gió Hường Hiệp 3, Điện gió TNC Quảng Trị 1, TNC Quảng Trị 2 để xem xét khả năng triển khai dự án.

- Trong quá trình thẩm định, làm việc với chủ đầu tư các dự án phải đánh giá chặt chẽ năng lực tài chính, nguồn vốn thực hiện, cam kết tín dụng, tiến độ thực hiện và khả năng hoàn thành dự án của từng nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư không chứng minh được năng lực tiếp tục triển khai, không thực hiện đúng cam kết hoặc tiếp tục chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan thì báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

- Sở Tài chính khẩn trương hoàn thành việc xây dựng quy chế chia sẻ, tối ưu hóa hạ tầng dùng chung theo các chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2026.

4. Giao Sở Xây dựng

Chủ trì xử lý các nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giấy phép xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, đường công vụ, bãi thải, bãi tập kết vật liệu và các công trình giao thông phục vụ thi công dự án cụm thủy điện Hường Sơn 1, 2, 3, 4. Đồng thời, rà soát các điểm sạt lở, khó khăn về giao thông ảnh hưởng đến việc triển khai cụm dự án thủy điện Hường Sơn và đề xuất giải pháp xử lý.

5. Giao Công an tỉnh

- Hỗ trợ Chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I làm việc với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH để sớm hoàn thành thủ tục nghiệm thu PCCC. Báo cáo kết quả trong tháng 6/2026.

- Phối hợp Sở Công Thương hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện điều kiện an toàn, an ninh trật tự, PCCC đối với các công trình có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

- Tham gia phối hợp với các xã trong quá trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường.

6. Giao UBND các xã Khe Sanh, Hường Phùng, Lao Bảo, Tân Lập, Tà Rụt, Đakrông và các địa phương liên quan

- Chủ động làm việc với các chủ đầu tư, chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Tăng cường

công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Trường hợp đã vận động nhiều lần nhưng người dân không chấp hành thì thực hiện đầy đủ các biện pháp hành chính theo quy định của pháp luật.

- UBND xã Khe Sanh khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác GPMB dự án NMĐG LIG Hướng Hóa 1 theo các chỉ đạo của UBND tỉnh; đảm bảo có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và bàn giao mặt bằng sạch cho dự án trước tháng 6/2026.

- Theo dõi, kiểm tra việc triển khai thi công dự án của các chủ đầu tư trên địa bàn theo đúng các hồ sơ, thủ tục được phê duyệt, đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

7. Đối với các chủ đầu tư

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, hồ sơ môi trường, đất đai, xây dựng và các thủ tục chuyên ngành theo quy định. Cam kết tiến độ thực hiện cụ thể đối với từng dự án và định kỳ hằng tháng báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công Thương).

- Chủ động bố trí đủ nguồn lực tài chính, thiết bị, nhân lực để triển khai dự án. Trường hợp tiếp tục chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan hoặc không chứng minh được năng lực thực hiện, UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý theo quy định pháp luật về đầu tư.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./. *mt*

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành phần dự làm việc;
- Chủ đầu tư các dự án;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, CTXD_{TDP+ĐQA}.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Cảnh Hưng