

Số: /TB-VP

Quảng Trị, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tại buổi kiểm tra đôn đốc tiến độ thi công và xử lý một số vướng mắc trong công tác GPMB dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Ngày 15/6/2026, UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công và xử lý một số vướng mắc trong công tác GPMB dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Mỹ Thủy, Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh phía Nam, Ban Quản lý dự án, PTQĐ & CCN xã Diên Sanh và Công ty cổ phần Liên doanh cảng Quốc tế Mỹ Thủy (MTIP).

Sau khi kiểm tra công trình, nghe MTIP báo cáo tiến độ thi công và triển khai các thủ tục theo quy định để đưa bến cảng đi vào hoạt động; UBND xã Mỹ Thủy báo cáo tình hình thực hiện GPMB dự án, các khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất và ý kiến của các thành viên tham dự làm việc; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến kết luận:

1. Về tiến độ thi công và triển khai các thủ tục mở cảng:

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao MTIP đã tích cực huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị để triển khai thi công hoàn thiện các hạng mục chính, nạo vét vũng quy tàu và luồng hàng hải, cổng chính và tường rào...; triển khai hoàn thành 22/44 các loại giấy tờ, thủ tục theo quy định pháp luật để mở cảng, quyết tâm phấn đấu đưa 02 bến đầu tiên vào vận hành thử nghiệm vào **ngày 30/6/2026**, hoàn thành đưa vào hoạt động chính thức vào dịp **27/7/2026**. Để đảm bảo công tác thi công và thực hiện các hoàn thành thủ tục mở cảng, đề nghị MTIP và các sở, ngành, đơn vị triển khai các nội dung sau đây:

- MTIP tiếp tục huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị để khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình đáp ứng vận hành hoạt động của cảng, nhất là nạo vét Vũng quay tàu phải hoàn thành trước **ngày 25/6/2026**, làm cơ sở triển khai lắp đặt hệ thống phao báo hiệu luồng hàng hải và để Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiểm tra, ban hành thông báo hàng hải theo quy định;

- Khẩn trương hoàn thành hồ sơ trình thẩm định thiết kế phòng cháy chữa cháy gửi Công an tỉnh rà soát hoàn thiện; hoàn thành hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, hoàn thiện để được cấp phép trước ngày 05/7/2026 (ngay sau khi Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP và Nghị quyết 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ có hiệu lực).

- Đề nghị Công an tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ phòng cháy chữa cháy của Dự án hoàn thành đáp ứng tiến độ; giao Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị và các sở, ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, bám sát hỗ trợ MTIP thực hiện hoàn thành các thủ tục còn lại đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện mở cảng;

- Chi cục Hải quan khu vực IX, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị, Công an tỉnh và các đơn vị chức năng khẩn trương phối hợp MTIP để bố trí địa điểm thuận lợi để thực hiện các thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo quy định khi bến cảng đi vào hoạt động.

2. Về công tác GPMB diện tích Vũng quy tàu (20,02ha):

UBND xã Mỹ Thủy, Ban Quản lý dự án, PTQĐ & CCN xã Diên Sanh khẩn trương rà soát, kiểm đếm bổ sung khối lượng còn thiếu, rà soát lại đơn bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân kiến nghị để tính toán đầy đủ, chính xác làm cơ sở tiếp tục vận động, thuyết phục 06 hộ dân còn lại (*diện tích 0,52ha*) thống nhất phương án trong **ngày 16/6/2026**; tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án và chi trả tiền chậm nhất trong **ngày 19/6/2026**, quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác GPMB diện tích Vũng quy tàu trước **ngày 20/6/2026**.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế cử cán bộ theo danh sách đề xuất của UBND xã Mỹ Thủy để bám sát hỗ trợ và tham gia cùng với địa phương trong việc tuyên truyền, vận động giải thích cho các hộ dân được hiểu và chấp hành pháp luật, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

3. Về công tác GPMB diện tích Bãi chứa chất nạo vét (17,15ha):

- Khu vực bãi chứa chất nạo vét còn 14/50 hộ dân (*diện tích 4,67ha với 16 thửa đất*) chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ; UBND xã Mỹ Thủy và Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh phía Nam chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 114/TB-VP ngày 06/5/2026 và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 4642/STNMT-QLĐĐ ngày 28/5/2026 để thực hiện chính sách hỗ trợ khác nhằm ổn định đời sống, sản xuất cho người dân theo quy định;

- Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh phía Nam (*đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư*) khẩn trương rà soát, đề xuất biện pháp, mức hỗ trợ để UBND xã Mỹ Thủy xem xét, quyết định trước **ngày 20/6/2026** theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh; hoàn thành toàn bộ công tác GPMB Bãi chứa chất nạo vét trước **ngày 30/6/2026** theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 331-TB/TU ngày 10/6/2026;

- Sở Nông nghiệp và Môi trường khi hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương cần nghiên cứu kỹ, không hướng dẫn để làm phát sinh các bước, thủ tục hành chính không cần thiết nếu như pháp luật không bắt buộc, làm ảnh hưởng tiến độ giải quyết công việc và trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

4. Yêu cầu MTIP:

- Chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí sẵn sàng, ngay sau khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường thì chi trả cho người dân đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ;

- Ngay sau khi người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; MTIP phải khẩn trương tiếp nhận mặt bằng, hỗ trợ cho người dân sớm di dời tài sản, tổ chức san ủi dọn sạch thực bì và có biện pháp quản lý kịp thời, tránh trường hợp sau khi nhận tiền người dân lại tái sử dụng;

- Khẩn trương rà soát chuẩn xác lại diện tích cần phải GPMB để hoàn thành toàn bộ Dự án giai đoạn 1 (*04 bến cảng, Vũng quy tàu đường kính 650m*), trên cơ sở đó tổng hợp số lượng các hộ dân bị ảnh hưởng cần phải di dời để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung (*nếu có*);

- Nghiên cứu đề xuất tiến độ đầu tư xây dựng Dự án giai đoạn 2 và giai đoạn 3 để xây dựng kế hoạch, phương án GPMB cho các giai đoạn tiếp theo đảm bảo chủ động và kịp thời;

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần tham dự;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng,
- Công an tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Chi cục Hải quan khu vực IX ;
- Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó CVP Nguyễn Cảnh Hưng;
- Lưu: VT, NNMTTuần, CTXDTài.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Cảnh Hưng