

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **242** /TB-VP

Quảng Trị, ngày **08** tháng **7** năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại cuộc họp về tiến độ thi công xây dựng công trình Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã: Đakrông, Hướng Phùng, Dân Hóa và Thượng Trạch

Ngày 01 tháng 7 năm 2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tổ chức họp về tiến độ thi công xây dựng công trình Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã: Đakrông, Hướng Phùng, Dân Hóa và Thượng Trạch.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh, Xây dựng, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh.

Sau khi nghe Chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan báo cáo tiến độ thi công xây dựng 04 dự trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị liên quan đã tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kíp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phấn đấu hoàn thành 04 dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã Hướng Phùng, Đakrông, Dân Hóa và Thượng Trạch theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai thi công các công trình nhìn chung vẫn chưa đảm bảo kế hoạch đề ra. Nếu không có các giải pháp quyết liệt, đồng bộ và kịp thời, các dự án sẽ có nguy cơ không hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

2.1. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Phát huy vai trò chủ đầu tư trong việc kiểm tra tiến độ của từng công trình theo ngày, theo tuần; phân công rõ người chịu trách nhiệm đối với từng hạng mục; có phương án bù tiến độ; xử lý ngay các vướng mắc về vật liệu, nhân lực, máy móc....

Trên cơ sở khối lượng thực hiện hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ, yêu cầu Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát rà soát, lập lại tiến độ thi công chi tiết đối với từng hạng mục công trình. Trước mắt, tập trung hoàn thiện các hạng mục khu giảng đường, nhà hiệu bộ, khu nội trú, nhà ăn,

hàng rào để đảm bảo việc dạy, học, ăn ở của học sinh, giáo viên ngay sau khai giảng năm học mới 2026 - 2027.

Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, kiểm định chất lượng theo từng công đoạn, từng công trình theo đúng quy định trước khi đưa vào sử dụng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường.

Tăng cường chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị, điện, nước phục vụ thi công; san sẻ nhân lực cho các nhà thầu đang bị chậm tiến độ. Đồng thời, rà soát lại các hạng mục không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp, có văn bản báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giảm bớt nhân lực tham gia hỗ trợ thi công.

2.2. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, xác định cung đường vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ thi công công trình Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Trạch, làm cơ sở xác định cự ly và chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

Kịp thời ban hành, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định, bảo đảm phản ánh sát diễn biến thị trường, làm cơ sở để Chủ đầu tư cập nhật, điều chỉnh giá hợp đồng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện

Các sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành phần theo GM số 334/GM-VP ngày 01/7/2026;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX_{Duy, Vũ Hà.}

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
VĂN PHÒNG
ỦY BAN
NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

Phạm Thị Hồng Lê