

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Hoàng Nam – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025**

Ngày 15 tháng 01 năm 2026, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (Dự án), do đồng chí Hoàng Nam – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường: Đồng Sơn, Ba Đồn, Tân Gianh, Lệ Ninh, Trường Phú, Kim Ngân, Bến Quan, Vĩnh Thủy, Cồn Tiên, Hiếu Giang; lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án Đường sắt, Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ Lệ Thủy.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án Đường sắt, báo cáo tình hình, kết quả triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tình hình giải ngân kinh phí giải phóng mặt bằng và ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị đã được đưa vào khai thác từ ngày 19/8/2025; tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vướng mắc như: chưa hoàn thành GPMB một số tuyến đường gom tại xã Hiếu Giang, xã Cồn Tiên và xã Kim Ngân, mặt bằng thi công giai đoạn 2 tại phường Ba Đồn và xã Trường Phú; tỷ lệ giải ngân còn thấp tại một số xã như xã Vĩnh Thủy, xã Trường Phú .... Để giải quyết dứt điểm các tồn đọng về công tác GPMB của Dự án, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Đối với Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án Đường sắt hoàn thành các công việc sau trước **ngày 08/02/2026**, gồm:

- Ban QLDA đường Hồ Chí Minh rà soát, thực hiện hoàn thành các chỉ đạo của đồng chí Hoàng Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị tại thông báo số 4514/TB-VPUBND ngày 21/11/2025.

- Hoàn thành việc thi công hoàn trả các tuyến đường địa phương đảm bảo chất lượng nhằm phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

- Chủ trì giải quyết dứt điểm các kiến nghị đối với phương án bảo hiểm rung nứt nhà ở của các hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án đã được người dân, UBND các xã phường kiến nghị nhiều lần về giá trị đền bù thấp nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt của các hộ gia đình, như: 07 hộ bị ảnh

hưởng bởi dự án thành phần đoạn Vũng Áng – Bùng qua địa phận phường Ba Đồn; hộ ông Mừng bị ảnh hưởng bởi dự án thành phần đoạn Bùng – Vạn Ninh; hộ ông Quỳnh bị ảnh hưởng bởi dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ.

- Chủ trì xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh như thoát nước dân sinh, công ngang đường hoàn trả theo các kiến nghị của địa phương... nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi đi lại cho người dân như kiến nghị của các hộ dân thôn Thanh Sơn, xã Tân Gianh bị ảnh hưởng bởi dự án thành phần đoạn Vũng Áng – Bùng.

## 2. Đối với UBND các xã, phường, Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ Lệ Thủy

a. Về công tác giải phóng mặt bằng: Khẩn trương giải quyết dứt điểm các công việc sau trước **ngày 31/01/2026**, cụ thể:

- UBND phường Ba Đồn: Chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thi công hoàn thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quảng Hải để bàn giao mặt bằng giai đoạn 2; đồng thời, bàn giao ngay mặt bằng giai đoạn 2 phạm vi qua trụ sở UBND xã Quảng Hải (cũ) đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

- UBND xã Hiếu Giang: Khẩn trương rà soát, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi 85m đường gom dân sinh bổ sung và 100m rãnh dọc đường gom cầu vượt QL9A.

- UBND xã Cồn Tiên: Hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, đồng thời, tuyên truyền vận động các hộ dân bàn giao trước mặt bằng để thi công 2,3km đường gom bổ sung.

- UBND xã Kim Ngân: Khẩn trương hoàn thành công tác trích đo, kiểm đếm; đồng thời tuyên truyền vận các hộ dân bàn giao trước mặt bằng để thi công 1,225km đường gom bổ sung.

- UBND xã Trường Phú: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đối với hộ bà Trương Thị Hà chưa đồng ý với giá đất, làm cơ sở thực hiện bàn giao 150m mặt bằng thi công giai đoạn 2.

b. Về công tác giải ngân kinh phí giải phóng mặt bằng: Đẩy nhanh giải ngân kinh phí giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của Chính phủ, UBND tỉnh. Đồng thời rà soát kinh phí đảm bảo đủ, tránh dôi dư, trường hợp điều chỉnh phải có văn bản gửi ngay cho Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án Đường sắt trước ngày 31/01/2026 tránh ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành giải ngân của toàn tỉnh.

c. Hoàn trả các tuyến đường địa phương hư hỏng do các phương tiện phục vụ thi công Dự án: Phối hợp với Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án Đường sắt rà soát hiện trường, cung cấp thông tin các tuyến đường phát sinh của địa phương (nếu có) về Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo hoàn trả. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để thiếu sót thông tin các tuyến đường hư hỏng và xuống cấp trên.

3. Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn UBND xã Vĩnh Thủy giải quyết các vướng mắc đối với kiến nghị của Công ty TNHH sản xuất Thương mại và Dịch vụ Cường

Thịnh Quảng Trị và Công ty Cổ phần Lâm sản Quảng Trị; đồng thời, phối hợp với Sở Công thương giải quyết kiến nghị của UBND xã Kim Ngân về việc quy chủ đối với 04 điểm năng lượng mặt trời, hoàn thành trước ngày 31/01/2026.

#### 4. Đối với Sở Xây dựng

- Phối hợp với UBND các xã, phường, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án Đường sắt rà soát bổ sung các tuyến đường địa phương bị hư hỏng phục vụ thi công Dự án.

- Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án Đường sắt, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, UBND phường Đồng Sơn, UBND xã Trường Phú tổ chức công tác kiểm định độc lập, đánh giá các hư hỏng nhà ở của hộ ông Mừng và hộ ông Quỳnh đang kiến nghị về phương án bảo hiểm rung nứt nhà ở bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án thành phần đoạn Bùng – Vạn Ninh và đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và an toàn tính mạng.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như thành phần dự họp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTXD.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Cảnh Hưng**