ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CỬA VIỆT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 456 /BC-UBND	*Cửa Việt, ngày 25 tháng 10 năm 2026*

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và kế hoạch hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1) trên địa bàn xã Cửa Việt

Kính gửi:
- Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị;
- Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.
- Đảng ủy xã Cửa Việt.

Thực hiện Công văn số 2072-CV/VPTU ngày 23/10/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ quá hạn và Công văn số 441-CV/ĐU ngày 23/10/2026 của Đảng ủy xã Cửa Việt về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quá hạn, UBND xã Cửa Việt báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1) như sau:

Ngày 08/10/2026, UBND xã Cửa Việt đã ban hành Báo cáo số 425/BC-UBND về tình hình thực hiện và đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành công tác GPMB dự án đến ngày 30/10/2026. Ngày 16/10/2026, UBND xã tiếp tục ban hành Báo cáo số 443/BC-UBND giải trình nhiệm vụ quá hạn, trong đó nêu rõ kết quả thực hiện, nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm liên quan, giải pháp khắc phục và thời gian dự kiến hoàn thành.

Đối với hộ bà Võ Thị Dung, UBND xã đã ban hành Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 22/10/2026 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Đến nay, hộ gia đình đã đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được phê duyệt và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đối với 03 hộ bà Nguyễn Thị Nậy, ông Phan Văn Tịnh và bà Phan Thị Em, phần diện tích còn lại khoảng 0,454 ha, gồm 09 thửa đất, có hồ sơ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất phức tạp và liên quan đến Bản án số 09/2025/HC-ST ngày 15/9/2025. Ngày 22/10/2026, Ban Quản lý dự án, ĐTXD xã Gio Linh đã công khai phương án bồi thường. Sau quá trình tuyên truyền, vận động của Đảng ủy và UBND xã, cả 03 hộ đã hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; có biên bản kèm theo báo cáo.

Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do hồ sơ đất đai của các hộ có tính chất phức tạp, liên quan đến bản án nên cần thời gian rà soát, xác minh và hoàn thiện

thủ tục theo quy định. Bên cạnh đó, công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc và xử lý một số vướng mắc có thời điểm chưa kịp thời. UBND xã nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục tăng cường phối hợp và chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Về tiến độ hoàn thành: Đến ngày 25/10/2026, 04 hộ gia đình gồm bà Nguyễn Thị Nậy, ông Phan Văn Tịnh, bà Phan Thị Em và bà Võ Thị Dung đã đồng ý bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Sau khi hoàn thành việc bàn giao mặt bằng đối với các hộ nêu trên trong ngày 25/10/2026, UBND xã Cửa Việt xác định công tác GPMB Dự án Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1) trên địa bàn xã được hoàn thành 100% khối lượng công việc, hoàn thành nhiệm vụ Tỉnh ủy giao tại Thông báo số 111-TB/VPTU ngày 27/9/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy.

UBND xã Cửa Việt kính báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị và Đảng ủy xã Cửa Việt theo dõi, chỉ đạo./.

Tài liệu kèm theo: Biên bản bàn giao mặt bằng của 03 hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nậy, ông Phan Văn Tịnh và bà Phan Thị Em.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Tiến (b/c);
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Ban QLDA, ĐTXD xã Gio Linh;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ CỬA VIỆT TỈNH QUẢNG TRỊ VIỆT NAM

Lê Văn Thông