Sao y; VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN; 25/08/2026; 15:03:36; +07:00

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
VĂN PHÒNG

Số: 329 /TB-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 24 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tại buổi kiểm tra công tác GPMB dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Ngày 22/8/2026, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra thực địa công tác GPMB diện tích còn lại của giai đoạn 1 mở rộng, giai đoạn 2 và giai đoạn 3 dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy (*Dự án*) do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND xã Mỹ Thủy, Đồn Biên phòng Hải An, Tổ công tác trên địa bàn - Công an tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh - Chi nhánh phía Nam, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Diên Sanh và Công ty cổ phần Liên doanh cảng Quốc tế Mỹ Thủy (*MTIP*).

Sau khi kiểm tra thực địa, nghe UBND xã Mỹ Thủy, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh - Chi nhánh phía Nam, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Diên Sanh và MTIP báo cáo công tác GPMB, các khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất và ý kiến của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến kết luận:

1. Công tác GPMB diện tích còn lại của giai đoạn 1 mở rộng, giai đoạn 2 và giai đoạn 3 Dự án đã được UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể tại Thông báo số 276/TB-VP ngày 24/7/2026 của Văn phòng UBND tỉnh. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do nhân lực GPMB của UBND xã Mỹ Thủy và các đơn vị GPMB còn thiếu trong khi phải thực hiện đồng thời nhiều dự án, khối lượng công việc GPMB lớn, tính chất phức tạp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Diên Sanh phải tổ chức lại bộ máy nên đến nay, công tác GPMB chậm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, UBND xã Mỹ Thủy và các đơn vị thực hiện GPMB chưa xây dựng bảng tiến độ chi tiết công việc để làm căn cứ tổ chức thực hiện, cũng như đôn đốc, giám sát việc thực hiện; chưa lập phụ lục, sổ tay theo dõi tiến độ công việc một cách khoa học, bài bản để báo cáo Ban Chỉ đạo theo dõi, giải quyết kịp thời các vướng mắc.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND xã Mỹ Thủy và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ GPMB khẩn trương, tiếp tục bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 276/TB-VP ngày 24/7/2026 để tập trung đẩy mạnh công tác GPMB nhằm rút ngắn thời gian thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ được giao. Cụ thể như sau:

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.2. Về công tác thi công xây dựng đê Tây (nằm phía Bắc cảng Mỹ Thủy):

- Yêu cầu MTIP khẩn trương chỉ đạo lập phương án/biện pháp thi công xây dựng hạng mục công trình đê Tây; trong đó đảm bảo môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông dùng chung với người dân, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Tổ chức phê duyệt phương án, gửi UBND xã Mỹ Thủy, Đồn Biên phòng Hải An, Tổ công tác trên địa bàn của Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan để tổ chức họp dân công khai phương án nhằm tạo sự đồng thuận trước khi triển khai thi công, hoàn thành trước **ngày 29/8/2026;**

- Giao UBND xã Mỹ Thủy khẩn trương ban hành quyết định cho MTIP thuê đất khu vực thi công đê Tây; chủ trì, phối hợp MTIP, Đồn Biên phòng Hải An và đơn vị liên quan rà soát tìm kiếm vị trí bố trí bãi tập kết tàu thuyền tạm và hỗ trợ tối đa cho người dân di dời tàu thuyền đến vị trí mới nhằm ổn định sinh kế và tạo mặt bằng thi công Đê Tây;

- Đồng thời, để đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân sinh sống ven biển khi di dời đến các khu tái định cư; giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, UBND xã Mỹ Thủy rà soát vị trí quy hoạch, xây dựng khu tập kết tàu, thuyền của người dân đảm bảo khang trang tiện ích, thuận lợi cho việc neo đậu, tập kết tàu thuyền tại khu vực bờ biển gần với Khu tái định cư xã Hải An để thuận lợi cho bà con hoạt động đánh bắt thủy, hải sản.

2.2. Về công tác GPMB khu vực giai đoạn 1 mở rộng (18,12ha):

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Diên Sanh khẩn trương hoàn thành công tác GPMB phần diện tích **9,8ha**/18,12ha đã kiểm đếm, áp giá công khai phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân; hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ trình UBND xã Mỹ Thủy thẩm định trước **ngày 27/8/2026** theo đúng cam kết; đồng chí Giám đốc Ban trực tiếp chỉ đạo xử lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Diện tích còn lại (8,32ha) giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh - Chi nhánh phía Nam làm đơn vị thực hiện nhiệm vụ GPMB; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Diên Sanh khẩn trương bàn giao khối lượng công việc và MTIP ký kết hợp đồng với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh - Chi nhánh phía Nam ngay trong **ngày 23/8/2026** để công tác GPMB không bị gián đoạn.

2.3. Về công tác GPMB khu vực giai đoạn 2 và giai đoạn 3:

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh - Chi nhánh phía Nam căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 276/TB-VP ngày 24/7/2026 để triển khai thực hiện hoàn thành công tác GPMB giai đoạn 2 và giai đoạn 3 đảm bảo đúng tiến độ đề ra; báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần lên Nhóm Zalo của Ban Chỉ đạo để nắm bắt, chỉ đạo kịp thời xử lý các vướng mắc (nếu có);

- Yêu cầu MTIP rà soát lại kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng các bến cảng, giai đoạn đầu tư và từng khu vực cụ thể, gửi Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND xã Mỹ Thủy để xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện GPMB đảm bảo đồng bộ, nhịp nhàng và chủ động.

3. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế:

- Xây dựng mẫu phụ lục, kèm theo sơ đồ các khu vực GPMB tương ứng với các giai đoạn đầu tư, gửi các đơn vị thực hiện nhiệm vụ GPMB để báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB theo tuần; đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả GPMB của các đơn vị gửi trên nhóm Zalo của Ban Chỉ đạo hỗ trợ GPMB để nắm bắt, chỉ đạo kịp thời;

- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ Công tác theo chỉ đạo của UBND tỉnh (*Thông báo số 276/TB-VP ngày 24/7/2026*) do lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế làm Tổ trưởng, lãnh đạo Sở Xây dựng làm Tổ phó thường trực, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ phó; Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan nhằm hỗ trợ UBND xã Mỹ Thủy và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ GPMB giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện;

- Chịu trách trách nhiệm khâu nối công việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương; tổng hợp các khó khăn vướng mắc, phối hợp các sở chuyên ngành nghiên cứu đưa ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời, hoặc đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết nếu vượt thẩm quyền.

4. Trách nhiệm các sở, ngành, đơn vị liên quan:

Căn cứ Thông báo số 276/TB-VP ngày 24/7/2026 của Văn phòng UBND tỉnh và theo chức năng nhiệm vụ được giao để tích cực, chủ động phối hợp UBND xã Mỹ Thủy, Ban Quản lý Khu kinh tế và đơn vị làm nhiệm vụ GPMB nhằm giải quyết các khó khăn vướng mắc; hỗ trợ kịp thời những vấn đề chuyên môn khi UBND xã Mỹ Thủy, đơn vị GPMB đề xuất hoặc tham vấn, để công tác GPMB được triển khai thuận lợi, kịp thời bàn giao mặt bằng cho MTIP thực hiện Dự án.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Như thành phần tham dự;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó CVP Nguyễn Cảnh Hưng;
- Lưu: VT, NNMTTuấn, CTXDTài.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

Nguyễn Cảnh Hưng