

Số: **159** /TB-UBND

Quảng Trị, ngày **20** tháng **7** năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản toàn tỉnh

Ngày 20 tháng 7 năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản toàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp - PTNT, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; đại diện lãnh đạo các BQL Khu bảo tồn thiên nhiên: Bắc Hướng Hóa, Đakrông; BQL rừng phòng hộ: lưu vực sông Bến Hải, lưu vực sông Thạch Hãn và Hướng Hóa - Đakrông.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình và kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đến hết ngày 15/7/2023, báo cáo của các chủ đầu tư; phát biểu của các sở, ngành, địa phương và phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng kết luận:

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình tiếp tục có nhiều khó khăn, bất lợi, lãnh đạo tỉnh luôn xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng và là trách nhiệm của người đứng đầu. Ngay khi được Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao kế hoạch 2023; UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp nhằm phấn đấu tỷ lệ giải ngân hàng tháng của tỉnh cao hơn mức trung bình của cả nước; quyết tâm trước ngày 31/12/2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch năm 2023, bao gồm kế hoạch năm 2022 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2023.

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ban ngành, địa phương và chủ đầu tư đã rất thẳng thắn, trách nhiệm trong việc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc, xác định rõ nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã có ý kiến chỉ đạo rất cụ thể, sâu sát, có tính thực tiễn cao, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nghiêm túc tiếp thu để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Tại rất nhiều văn bản chỉ đạo, các cuộc họp của UBND tỉnh, đã nêu rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến việc thực hiện và giải ngân chậm các nguồn vốn kế hoạch năm 2023. Tuy nhiên, việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra vẫn chưa triệt để, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh vẫn thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần tập trung phân tích, đánh giá,

làm rõ các “điểm nghẽn”, nút thắt và các khó khăn, vướng mắc lớn nhất đang ở khâu nào. Trong đó, chú ý rà soát các khâu như: Giao vốn đầu tư (kịp thời hay chậm trễ); chuẩn bị đầu tư (việc lựa chọn đơn vị tư vấn, quá trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán); việc tổ chức thực hiện (công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, năng lực của nhà thầu, năng lực của chủ đầu tư, khả năng cung ứng vật liệu xây dựng, nhất là nguồn đất đáp phục vụ công trình,...); khâu nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán, hoàn tạm ứng khối lượng và quyết toán. Trên cơ sở đó, xác định rõ các tồn tại, hạn chế thuộc trách nhiệm của ngành, đơn vị, địa phương nào để tập trung xử lý.

Đề quyết tâm thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023 và nguồn vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023 theo đúng cam kết với Thủ tướng Chính phủ, với Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Nghị quyết của HĐND tỉnh và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh.

2. Đối với nguồn thu đầu giá quyền sử dụng đất và xô số kiến thiết:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã sớm đề xuất các giải pháp cụ thể, phù hợp để cải thiện nguồn thu từ đầu giá quyền sử dụng đất phục vụ triển khai các công trình, dự án.

- Sở Xây dựng: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của dự án Nhà ở thương mại tại khu đô thị Bắc sông Hiếu trình thẩm định và phê duyệt theo quy định để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

- Sở Tài chính, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án ứng trước vốn theo đúng quy định để thực hiện công tác GPMB, đảm bảo điều kiện triển khai dự án và kịp thời giải ngân ngay khi kế hoạch thu được nhập dự toán. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành quy định về sử dụng tiền M3 (*Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ tại Văn bản số 3716/UBND-CN ngày 19/8/2021 về việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư*), trong đó ưu tiên bổ sung tiền M3 vào vốn đầu tư công để bù đắp số hụt thu từ nguồn đầu giá quyền sử dụng đất trong kế hoạch trung hạn 2021-2025. Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Quảng Trị có phương án tăng thu để bù vào khoản hụt thu các năm trước.

3. Đối với khó khăn về nguồn vật liệu đất san lấp công trình:

- Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Sở Tài chính tham mưu khoanh định một số mỏ đất vào khu vực không đấu giá để phục vụ các dự án đầu tư công. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định rõ các điều kiện theo quy định để công bố sớm các công trình, dự án đầu tư liên quan đến thu hồi đất bảo đảm quy định pháp luật nhằm chủ động triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết, nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

- Sở Xây dựng tham mưu hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư gắn với mỏ đất làm vật liệu san lấp đã được xác định. Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công bố đầy đủ, kịp thời đơn giá đất đắp tại các điểm mỏ đảm bảo phù hợp với giá thực tế thị trường để áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

- Các sở, ban ngành, địa phương chủ động phối hợp, rút ngắn thời gian thẩm định và các nội dung liên quan đến hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác các mỏ đất làm vật liệu san lấp.

- Các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về lập, thẩm định và triển khai các dự án đầu tư có liên quan đến sử dụng nguồn đất làm vật liệu san lấp.

4. Đối với công tác bồi thường GPMB:

- Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ hàng tháng, tổ chức giao ban chuyên đề về công tác bồi thường, GPMB và báo cáo cụ thể với UBND tỉnh để nắm bắt tình hình và kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ các trường hợp vướng mắc phát sinh.

- Giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương nghiên cứu sớm ban hành quy trình về thực hiện công tác bồi thường GPMB để áp dụng chung trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định cụ thể thời gian thực hiện các bước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thời gian thẩm định, phê duyệt của các cơ quan liên quan.

- Đối với một số dự án kéo dài nhiều năm, yêu cầu tập trung thực hiện hoàn thành các hạng mục dở dang và quyết toán hoàn thành để kết thúc dự án theo đúng quy định, phạm vi chưa giải phóng mặt bằng sẽ bàn giao lại cho địa phương quản lý hoặc xem xét tái cơ cấu thành dự án mới để đề xuất thực hiện trong giai đoạn tiếp theo hoặc khi cần đổi được nguồn vốn.

- Khẩn trương tham mưu ban hành quy trình thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện công khai, minh bạch và thống nhất trong toàn tỉnh.

5. Đối với các Sở xây dựng chuyên ngành:

Hiện nay, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của một số công trình, dự án đã được gửi đến các sở xây dựng chuyên ngành, nhất là các công trình thuộc Dự án Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị. Yêu cầu thực hiện rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục đầu tư theo nhiệm vụ được phân công, tạo mọi điều kiện cho các chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án.

Sở Xây dựng chủ trì xây dựng lưu đồ về thực hiện các thủ tục đầu tư công nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch; phục vụ công tác giám sát, theo dõi và làm cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của các sở xây dựng chuyên ngành trong thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư

6. Đối với đề xuất của Sở Xây dựng:

- Về bãi bỏ quy định tại điểm a, khoản 2.1 và khoản 2.2 mục 2 Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh, giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu điều chỉnh phù hợp với quy định.

- Về nội dung điều chỉnh nhiệm vụ tham mưu xử lý các đề xuất điều chỉnh Hợp đồng tại Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu điều chỉnh.

7. Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia:

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc tích cực hướng dẫn các đơn vị và địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn; Đồng thời triển khai công tác kiểm tra giám sát để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có).

- Ban Dân tộc khẩn trương phối hợp với các huyện để rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 và 2023 đã bố trí thực hiện các nội dung hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất thuộc Dự án 1.

8. Đối với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Ban QLDA ĐTXD và Sở Y tế (chủ đầu tư): tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đầy đủ khả năng huy động nhân lực, thiết bị máy móc, tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời lập kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện, phương án thi công từng gói thầu, từng hạng mục công trình; thực hiện giải ngân kế hoạch theo đúng quy định.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, đơn vị hưởng lợi phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản toàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị thông báo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan được biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần tham gia;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- TP, PTP, CV Khối NCTH;
- Lưu VT, TH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Cảnh Hưng