

Số: /TB-UBND

Quảng Trị, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp rà soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội

Ngày 06/7/2023, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan về rà soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tham dự cuộc họp có đại diện Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội; Đại diện lãnh đạo Phòng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh; Đại diện lãnh đạo và một số phòng chuyên môn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kết luận như sau:

Sau hội nghị rà soát và triển khai thực hiện các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội quý I năm 2023, các sở, ngành, địa phương liên quan đã tích cực phối hợp để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan giải phóng mặt bằng, sớm thực hiện các thủ tục về thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, cấp phép môi trường, thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật... để thực hiện thủ tục đấu thầu các dự án đầu tư nên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công lĩnh vực văn hóa, xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 25,87%, cao hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh (giải ngân chung của tỉnh đạt 15,3% kế hoạch); trong đó Ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí giải ngân đạt 69,8% kế hoạch, Ngân sách trung ương hỗ trợ mục tiêu trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giải ngân đạt 23,08% kế hoạch; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đạt 34,48% kế hoạch...Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan nên tỷ lệ giải ngân vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ theo kế hoạch vốn được giao. Vì vậy, để phấn đấu hoàn thành tiến độ giải ngân vốn đầu tư công lĩnh vực văn hóa, xã hội trong năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 91/TB-UBND ngày 28/4/2023 về giải ngân vốn đầu tư công năm

2023 thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội và các giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã được đề ra tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2023 và tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

2. Các cơ quan, đơn vị được phân công thẩm định tiếp tục phát huy trách nhiệm, kịp thời hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và ưu tiên thẩm định hồ sơ các bước, rút ngắn thời gian thẩm định nhanh nhất để đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

3. Trong 6 tháng cuối năm 2023 tình hình thời tiết sẽ có nhiều bất lợi, nhất là vào mùa mưa lũ, do đó các đơn vị cần quan tâm tập trung nguồn lực giải ngân nguồn vốn đã bố trí đối với các dự án đã hoàn thành các thủ tục, dự án nào thuận lợi, đã thực hiện giải phóng mặt bằng xong thì tiến hành làm trước. Quá trình thực hiện, thường xuyên đôn đốc nhà thầu quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công, bố trí đủ nhân lực, có phương án thi công phù hợp; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện giải ngân có hiệu quả và thực hiện đầy đủ, kịp thời các thủ tục giải ngân vốn theo tiến độ thi công và kế hoạch vốn được giao.

Đối với các dự án chưa hoàn thành thủ tục: Các địa phương, đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc, khẩn trương thực hiện phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là với các dự án có tỷ trọng vốn lớn ở lĩnh vực du lịch, các dự án có vốn nước ngoài để làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư. Trong đó:

- Đối với Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê-Kông mở rộng - giai đoạn 2”: Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Gio Linh tích cực phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thành phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để thực hiện dự án. Đồng thời rà soát, kiểm soát chặt chẽ năng lực của các nhà thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và thương thảo ký hợp đồng, bảo đảm đủ số lượng chỉ huy trưởng, kỹ thuật, nhân công phù hợp để thi công các gói thầu, không để xảy ra trường hợp không bố trí đủ nhân lực thực hiện theo đúng kế hoạch yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Song song với quá trình triển khai dự án, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh rà soát đề xuất phương án sử dụng nguồn vốn dự phòng để hoàn thành đoạn kè đang dang dở, không để xâm thực ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tạo cảnh quan cho khu vực; nghiên cứu, có phương án đầu tư hiệu quả hạng mục cây xanh, trong đó ưu tiên lựa chọn những cây bản địa đảm bảo phù hợp với đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng.

- Đối với dự án thành phần: Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm tỉnh Quảng Trị): Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh thường xuyên đôn đốc nhà thầu quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết xử lý vi phạm trong thực hiện hợp đồng thi công. Rà soát, thực hiện kịp thời công tác thẩm định và phê duyệt dự toán đối với việc di dời và bảo quản các hiện vật trưng bày tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, phục vụ cho công tác tôn tạo di tích.

- Đối với dự án đầu tư xây dựng Nhà trưng bày bổ sung tại di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị: UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 523-TB/TU ngày 06/7/2023 theo phương án xây dựng công trình tại khuôn viên di tích, điều chỉnh tên dự án đầu tư xây dựng là “Nhà trưng bày bổ sung di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị”; đồng thời tham mưu UBND tỉnh đề nghị các bộ, ngành liên quan Trung ương thống nhất chủ trương về vị trí, quy mô, hạng mục xây dựng; lựa chọn phương án thiết kế Nhà trưng bày để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định; phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 30/4/2025.

- Đối với dự án bảo tồn, phát huy giá trị di tích Địa đạo Vịnh Mốc (thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm tỉnh Quảng Trị): Trên cơ sở hồ sơ báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định để thực hiện các bước tiếp theo.

- Đối với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế: Các đơn vị chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Sở Y tế) cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện để phân đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đã được bố trí năm 2023. Đề nghị Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh ưu tiên thực hiện các thủ tục trên Hệ thống quản lý ngân sách - kho bạc (TABMIS) và thanh, quyết toán nguồn vốn Chương trình theo đúng quy định.

4. Đề nghị các chủ đầu tư chủ động trong việc đề xuất nguồn vốn, điều chuyển nguồn vốn, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh phương án cụ thể. Trong đó lưu ý cần ưu tiên điều chuyển nguồn vốn trong nội bộ ngành, lĩnh vực, trong khối phù hợp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, không điều chuyển vốn cho các dự án mới.

5. Đối với các dự án được bố trí nguồn vốn từ nguồn đấu giá đất, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo giải ngân đạt kết quả cao.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam. UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, LĐ-TBXH;
- Thành phần dự họp theo GM số 268/GM-UBND, ngày 04/7/2023;
- Cục thuế tỉnh;
- Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Trị;
- Trung tâm QL Di tích và Bảo tàng tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PVP Lê Châu Long;
- Lưu: VT, KT, TH, KGVX_{D,P,T}.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**

Lê Châu Long