

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **189** /TB-VP

Quảng Trị, ngày **09** tháng **6** năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng phía Bắc Lèn Đút Chân, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa (nay xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị)

Ngày 08/6/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng phía Bắc Lèn Đút Chân, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa (nay xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị), do đồng chí Hoàng Nam - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, UBND xã Tuyên Hóa và đại diện các phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành, địa phương liên quan; về phía Nhà đầu tư có đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Việt Nam.

Sau khi nghe Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Việt Nam báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng phía Bắc Lèn Đút Chân, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị; báo cáo của Sở Tài chính và ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị liên quan, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

1. UBND tỉnh ghi nhận sự chủ động của Nhà đầu tư và sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến Dự án. Đến nay, Nhà đầu tư đã hoàn thành nhiều thủ tục pháp lý quan trọng theo quy định, bao gồm các thủ tục về môi trường, cấp phép khai thác, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, quy hoạch chi tiết, kế hoạch sử dụng đất và một số thủ tục chuyên ngành khác phục vụ triển khai Dự án.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Dự án chưa hoàn thành các thủ tục để được giao đất, cho thuê đất theo tiến độ quy định tại Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh. Nguyên nhân xuất phát từ cả yếu tố khách quan và chủ quan; trong đó có việc khối lượng thủ tục hành chính lớn, các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, đất đai, khoáng sản, môi trường có sự thay đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện; đồng thời việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng ảnh hưởng đến tiến độ xử lý một số nội dung liên quan.

Do không hoàn thành mốc tiến độ theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư nên hiện nay cần rà soát, đánh giá đầy đủ hiệu lực pháp lý của Quyết định



chấp thuận chủ trương đầu tư và các thủ tục đã thực hiện để có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời kế thừa tối đa các kết quả mà Nhà đầu tư đã thực hiện.

2. Về quan điểm xử lý: Lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất quan điểm xử lý các khó khăn, vướng mắc của Dự án theo hướng đồng hành, hỗ trợ Nhà đầu tư trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật; quán triệt chủ trương của Đảng, Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông các nguồn lực cho phát triển; bảo đảm kế thừa tối đa các kết quả đã thực hiện, tránh lãng phí nguồn lực của Nhà nước, xã hội và Nhà đầu tư.

Giao Sở Tài chính rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý của Dự án, quá trình triển khai thực hiện, hiệu lực và các nội dung không còn phù hợp của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 441/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, Luật Đầu tư năm 2025 và các quy định pháp luật có liên quan; đối chiếu với tình hình thực tế triển khai Dự án để đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm tính khả thi, phù hợp quy định pháp luật, tình hình thực tế đã triển khai và kế thừa tối đa các kết quả thủ tục pháp lý đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 10/6/2026 để xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, địa phương dự họp;
- Lưu: VT, KT, TH.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Hoài Nam