

Số: /TB-VP

Quảng Trị, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi kiểm tra hiện trường với các sở, ngành, đơn vị, địa phương về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 09 tháng 01 năm 2026, UBND tỉnh tổ chức buổi kiểm tra hiện trường với các sở, ngành, đơn vị, địa phương về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Giám đốc Sở: Xây dựng, Tài chính; lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường: Quảng Trạch, Đồng Sơn, Quảng Trị, Nam Đông Hà, Đông Hà.

Sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất và kiến nghị của UBND các xã, phường, ý kiến phát biểu, thảo luận của các sở, ngành, đơn vị tham dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

UBND tỉnh ghi nhận sự chủ động phối hợp của các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong thời gian qua cơ bản đảm bảo đáp ứng được các tiến độ theo như Kế hoạch đã đề ra (điển hình như Khu tái định cư xã Quảng Trạch đã thi công hoàn thành đạt 60% khối lượng hợp đồng); biểu dương UBND các xã, phường đã làm tốt trong công tác kiểm tra, quản lý phạm vi ranh giải phóng mặt bằng chặt chẽ, tránh tình trạng người dân tự xây dựng công trình trái phép, tạo lập mộ gió, mộ giả trong phạm vi giải phóng mặt bằng từ đó giảm thiểu được các khó khăn, vướng mắc trong tương lai. Thời gian tới, nhiệm vụ của các địa phương là hết sức nặng nề, quan trọng và cấp bách; để thực hiện tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án đảm bảo đáp ứng các được yêu cầu của Chính phủ, đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, triển khai công việc nhanh, quyết liệt, quyết đoán và yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Sở Xây dựng sớm có văn bản hướng dẫn về quy mô, giải pháp thiết kế các khu tái định cư cho các địa phương bị ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh để đảm bảo đồng bộ, thống nhất; ngoài ra, các địa phương có trách nhiệm phải xác định rõ nhu cầu tái định cư để từ đó xác định chính xác quy mô các khu tái định cư.

- Sở Xây dựng chỉ đạo các phòng chuyên môn tập trung nhân lực, nguồn lực để đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ các dự án nhằm bảo đảm rút ngắn tối đa thời gian thẩm định. Đồng thời, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các địa

phương, người dân bị ảnh hưởng về việc điều chỉnh hướng tuyến, các phương án kỹ thuật để có cơ sở làm việc với Bộ Xây dựng từ đó xác định được phương án tuyến tối ưu trên địa bàn tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam tại Thông báo kết luận số 5257/TB-VP ngày 12/12/2025 về việc tham mưu ban hành chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hướng dẫn đối với việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có bố trí cả đất ở và đất nông nghiệp (đất vườn, ao trong cùng thửa đất có đất ở). Riêng việc đề nghị bồi thường, bố trí đất nghĩa trang phục vụ cải táng mồ mả, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng sớm có hướng dẫn để các địa phương thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

- Các sở, ngành, đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh phải hỗ trợ tối đa các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; trường hợp nếu vượt quá thẩm quyền phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết đảm bảo theo đúng quy định.

- Đồng ý với đề xuất của UBND phường Đồng Sơn về việc cho phép nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Hồng Quang - đoạn kết nối từ khu tái định cư 1 đến đường Hồ Chí Minh (chiều dài khoảng 200m) trong trường hợp phát sinh hư hỏng, xuống cấp khi vận chuyển vật liệu, thiết bị thi công khu tái định cư 1. Giao Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn kinh phí để thực hiện việc sửa chữa tuyến đường nói trên theo kiến nghị của UBND phường. Giao UBND phường Đồng Sơn làm chủ đầu tư công tác nâng 02 cột điện 110kV trong phạm vi khu tái định cư 1 với nguồn kinh phí thuộc dự án đầu tư xây dựng khu vực tái định cư 1 nhằm đảm bảo đáp ứng được tiến độ thi công.

- Đối với kiến nghị của UBND phường Nam Đông Hà về mở rộng quỹ đất bố trí di dời chùa Hải Đức: Đề nghị UBND phường trực tiếp gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Trụ trì chùa Hải Đức để có phương án cụ thể về vị trí mở rộng chùa sau khi thu hồi hoặc phương án di dời toàn bộ vào vị trí mới. Trên cơ sở đó, UBND phường kịp thời xây dựng phương án triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

- Để đảm bảo tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của Chính phủ, giao UBND các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện ngay công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khu nghĩa trang và công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đã được UBND tỉnh giao chủ đầu tư tại Công văn số 2373/UBND-CTXD ngày 12/12/2025.

- Đối với UBND các xã, phường có dự án đi qua:

- + Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý phạm vi ranh giới giải phóng mặt bằng chặt chẽ, tránh tình trạng người dân tự xây dựng công trình, tạo lập tài sản trong phạm vi giải phóng mặt bằng; đồng thời thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp về quy mô, tính chất, tầm quan trọng của dự án nhằm tạo sự đồng thuận và chấp hành nghiêm theo quy định pháp luật. Ngoài ra, phải tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc nhập hộ khẩu của các hộ dân bị ảnh hưởng để tránh tình trạng phát sinh nhu cầu tái định cư.

+ Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị chuyên môn có liên quan để tiếp tục triển khai quyết liệt, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị vào công tác giải phóng mặt bằng; trong đó các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban tổ chức triển khai, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần tham dự;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các xã, phường¹;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTXD.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Cảnh Hưng

¹ UBND các xã, phường: Phú Trạch; Hòa Trạch; Trung Thuận; Tân Gianh; Ba Đồn; Nam Gianh; Bắc Trạch; Bồ Trạch; Đông Trạch; Hoàn Lão; Nam Trạch; Đồng Thuận; Quảng Ninh; Ninh Châu; Trường Ninh; Lệ Ninh; Lệ Thủy; Trường Phú; Tân Mỹ; Vĩnh Linh; Bến Quan; Vĩnh Thủy; Cồn Tiên; Bến Hải; Hiếu Giang; Ái Tử; Triệu Phong; Hải Lăng; Diên Sanh; Nam Hải Lăng.